

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.06.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Управління інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації
Номер реєстраційної картки проєкту	5647
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітного періоду департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації (з 13.06.2025 – управління інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації) як Головний партнер зосередився на реалізації інфраструктурної складової проєкту. Активні роботи на 2-х з трьох об'єктів будівництва розпочались після отримання першого траншу грантових коштів 23.01.2025 (загальна частка авансового платежу для головного партнера – 684 698,00 євро). Серед інших робочих пакетів проєкту, які реалізовувались у першому півріччі 2025 року, були промоційні заходи, зокрема участь делегації Головного партнера у стартовій конференції, що проходила у Гміні Скербешув, створення брендбуку та промоційної продукції (в т.ч. ознакування об'єктів будівництва), висвітлення інформації про Програму та проєкт у ЗМІ. Упродовж звітного періоду головним партнером підготовлено та подано частковий та консолідований описовий звіт за період з 01.06.2024 по 31.03.2025, а також частковий фінансовий звіт за період з 01.06.2024 по 17.04.2025 на суму 275 846,72 євро. Останній було затверджено ДАСУ 02.06.2025. Очікується надходження другого траншу грантових коштів у сумі 487 077,62 євро. З них для Волині передбачено 83 996,51 євро.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.pl-ua.eu/en/projects2020a/863
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду	20 548 732,79 гривень (448 796,19 євро), в т.ч. грантові кошти – 17 774 957,94 гривень (388 738,46 євро), власний внесок – 2 773 774,85 гривень (60 057,73 євро).

(за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		61 663,00 гривень (1 375,80 євро)
консультаційні послуги		28 130,00 гривень (627,63 євро)
Обладнання		0,00 гривень (0,00 євро)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		19 927 314,37 гривень (435 136,14 євро)
адміністративні витрати виконавця		531 625,42 гривень (11 656,62 євро)
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Адміністрування проєкту	Переклад повної аплікаційної форми проєкту на українську мову; закупівля меблів для команди проєкту.	В межах звітного періоду здійснено переклад аплікаційної форми проєкту на українську мову та розповсюджено серед українських партнерів. Послугу було замовлено з метою уніфікації термінології при реалізації заходів проєкту усіма українськими реципієнтами. Укладення договору відбулось на підставі аналізу ринку (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-03-19-002123-a). Вартість послуг склала 28 130,00 гривень (627,63 євро).
2. Будівництво та реконструкція систем водопостачання та водовідведення у Волинській області	Здійснення нового будівництва водопровідної та каналізаційної мереж центральної частини с. Пульмо Ковельського району відповідно до укладених у попередньому звітному періоді договорів (в т.ч. технічний та авторський нагляд).	Упродовж першого півріччя 2025 року в межах укладених у листопаді 2024 року договорів підряду проводились будівельні роботи на об'єктах «Нове будівництво водопровідної мережі в центральній частині села Пульмо, Ковельський район, Волинська область» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-21-009804-a); «Нове будівництво каналізаційної мережі в центральної частині села Пульмо, Ковельський район, Волинська область» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-21-010115-a). Загалом на кінець звітного періоду вартість виконаних будівельних робіт (включаючи технічний та авторський нагляд) становить 24 314 794,09 гривень (522 653,56 євро), з яких оплачено 19 927 314,37 гривень (435 136,14 євро). Очікують оплати акти виконаних робіт на суму 4 387 479,72 гривень (92 762,99 євро).
3. Промоція проєкту		Для просування проєкту та його заходів протягом звітного періоду було розроблено брендбук проєкту, який окрім логотипу включає макети промоційних матеріалів, а також приклади виконання сувенірної продукції. З огляду на вартість послуг, оплата була здійснена на підставі прямого договору після попереднього аналізу ринку (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-20-010223-a).

		Для забезпечення єдиної концепції комунікації матеріали розповсюджено між усіма партнерами проекту. На основі брендбуку було виготовлено промоційні матеріали, включаючи інформаційні таблиці для ознакування об'єктів інфраструктури проекту в Шацьку та Пульмо, брендovanі рор-уп та Х-банер, вивіски для офісів, наклейки для маркування придбаного в межах проекту обладнання. З огляду на суму закупівлі, виготовлення промоційних матеріалів здійснено за прямим договором після аналізу ринку (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-19-005238-a). 26 лютого делегація головного партнера взяла участь у стартовій конференції, яка відбулася у Гміні Скербешув. Загалом протягом звітного періоду було підготовлено та розповсюджено серед ЗМІ два прес-релізи щодо початку проекту та стартової конференції, надано інтерв'ю місцевому телеканалу. В результаті в регіональних ЗМІ з'явилося 17 публікацій про Програму та проект. Також матеріали опублікувались на офіційній сторінці Волинської обласної державної адміністрації у соціальній мережі «Фейсбук».
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Реалізація цього проекту значно покращить інфраструктуру села Пульмо та смт Шацьк, забезпечивши доступ до сучасних водопровідних і каналізаційних мереж, що підвищить рівень життєвого комфорту місцевих жителів та покращить санітарно-гігієнічні умови.		
Закупівля спеціалізованої техніки такої, як вакуумної машини асенізатора та насосів, дасть змогу забезпечити надійне функціонування нових мереж. Проведення тренінгів і семінарів для місцевих працівників підвищить їх професійний рівень і сприятиме більш ефективному управлінню водними та каналізаційними системами. Розробка цифрового вебпорталу надасть мешканцям зручний доступ до інформації про послуги та дасть змогу покращити комунікацію між органами місцевого самоврядування та громадянами.		
Реалізація проекту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку із зміною назви Головного партнера та необхідністю внесення змін до реєстраційної картки проекту реалізацію запланованих заходів тимчасово призупинено. Після проходження процедури перереєстрації впровадження проекту буде відновлено. Очікувана дата отримання оновленої реєстраційної картки – 18.07.2025.		