

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	17.09.2024 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Луцькводоканал»
Номер реєстраційної картки проєкту	5788
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Отримано перший авансовий платіж. Призначено менеджера проєкту та асистента менеджера проєкту. Проведено процедуру закупівлі робіт «Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізу від вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької» через систему Prozorro, укладено договір із підрядником на виконання цих робіт, розпочато роботи за договором. Проведено дослідження ринку щодо закупівлі робіт із технічного нагляду на об'єкті «Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізу від вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької», переможця визначено на основі трьох комерційних пропозицій. Оголошено процедуру закупівлі каркасного купольного намету для створення Екопростору щодо поводження з водою через систему Prozorro. Торги не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій. Переможця процедури закупівлі обрано на основі трьох комерційних пропозицій. Підготовлено тендерну документацію для оголошення процедури закупівлі послуги зі створення мультимедійного гіда щодо поводження з водою. Підготовлено та подано описовий звіт по проєкту за період 8 місяців до Державної аудиторської служби України. Здійснюється збір інформації для проведення транскордонної освітньої кампанії під гаслом «Каналізація – не смітник».
Посилання на інтернет-	http://surl.li/kaqsqj

ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	http://surl.li/xtshes http://surl.li/hwlvna http://surl.li/lmufke http://surl.li/xxjxbi http://surl.li/rhojaj http://surl.li/kdwaqn http://surl.li/tybsve http://surl.li/ycifri https://surl.li/jfeenm http://surl.li/tiiwhk http://surl.li/istfdm http://surl.li/wrxhgv http://surl.li/xzwvhc http://surl.li/lnykeb http://surl.li/nvxzde http://surl.li/nssouf	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	15 638 790,73 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 грн	
консультаційні послуги	33 500,00 грн	
обладнання	0,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	15 467 670,00 грн	
адміністративні витрати виконавця	137 620,73 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Модернізація каналізаційного колектора в Луцьку	Виконання робіт із реконструкції двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізок від	Укладено договір із підрядником, розпочато роботи із реконструкції двох ліній напірного

	вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької	каналізаційного колектора
2. Створення екопростору щодо поводження з водою в Луцьку	Проведення процедури закупівлі каркасного купольного намету для створення Екопростору щодо поводження з водою	Визначено переможця процедури закупівлі на основі трьох комерційних пропозицій
3. Розробка мультимедійного гіда щодо поводження з водою	Проведення процедури закупівлі послуги зі створення мультимедійного гіда щодо поводження з водою	Підготовлено тендерну документацію для оголошення процедури закупівлі
4. Непрямі витрати (витрати на персонал, витрати на офіс та адміністрування проєкту, транспорт, проживання та харчування персоналу)	Формування команди проєкту, до складу якої входять менеджер проєкту та два асистенти менеджера проєкту	Укладено трудові договори з менеджером проєкту та асистентом менеджера проєкту
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація цього проєкту дасть змогу значно покращити стан каналізаційної інфраструктури в густонаселених мікрорайонах Луцька та Білостока, що зменшить ризики забруднення річок Стир та Бяла, а також підвищить рівень екологічної безпеки. Проєкт підвищить ефективність каналізаційної системи, покращить умови життя для мешканців та сприятиме збереженню довкілля в регіоні. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Надіслано запит до Спільного секретаріату Програми щодо продовження першого звітного періоду з 8 до 11 місяців. Така необхідність зумовлена труднощами із вчасним освоєнням не менше 70 % першого траншу з таких причин, як потреба в коригуванні проєктно-кошторисної документації для основного інфраструктурного заходу та, відповідно, проходження державної експертизи; підготовка тендерної документації та проведення тендерних процедур відповідно до встановлених вимог національного законодавства та Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, зокрема Додатком II до цієї Угоди. Продовження періоду використання першого траншу було необхідним для забезпечення ефективної реалізації проєкту. Термін звітності за проєктом продовжено до 16 серпня 2025 року.		