

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Безпечна каналізація задля здорового
довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	17.09.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Луцькводоканал»
Номер реєстраційної картки проєкту	5788
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Отримано перший та другий авансові платежі. Виконуються роботи «Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізку від вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької», здійснюється технічний нагляд на цьому об'єкті. Закуплено каркасний купольний намет для створення Екопростору щодо поводження з водою. Створено мультимедійний гід щодо поводження з водою. 20 представників водної галузі, органів влади, науки тощо з Волинської області взяли участь у науково-технічній конференції «Безпечна каналізація для здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока» в м. Білосток. 6 спеціалістів КП «Луцькводоканал» взяли участь у тренінгу «Моніторинг стану каналізаційної мережі за допомогою системи телеінспекції (теорія і практика)» в м. Білосток. 6 спеціалістів КП «Луцькводоканал» взяли участь у навчальному візиті на водопровідно-каналізаційні підприємства м. Варшава. Описовий і фінансовий звіти по проєкту за період 11 місяців затверджено Державною аудиторською службою України та Спільним секретаріатом Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://surl.li/dnsjce http://surl.li/kaqsqj http://surl.li/xtshes http://surl.li/hwlvna http://surl.li/lmufke http://surl.li/xxjxbi http://surl.li/rhojaj

	http://surl.li/tybsve http://surl.li/ycifrj http://surl.li/tiiwhk http://surl.li/istfdm http://surl.li/wrxhgv http://surl.li/xzvwhe http://surl.li/lmykeb http://surl.li/nvxzde http://surl.li/nssouf https://surl.li/jionxs https://surl.li/ncuapd		
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	28 036 816,12 грн		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	197 300,00 грн		
консультаційні послуги	430 700,00 грн		
обладнання	1 340 000,00 грн		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	25 325 727,14 грн		
адміністративні витрати виконавця	743 088,98 грн		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
1. Модернізація каналізаційного колектора в Луцьку	Виконання робіт із реконструкції двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізу від вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької	Виконуються роботи із реконструкції двох ліній напірного каналізаційного колектора	
2. Створення екопростору щодо поводження з водою в Луцьку	Проведення процедури закупівлі каркасного купольного намету для створення Екопростору щодо	Закуплено каркасний купольний намет для створення Екопростору	

	поводження з водою	щодо поводження з водою
3. Розробка мультимедійного гіда щодо поводження з водою	Проведення процедури закупівлі послуги зі створення мультимедійного гіда щодо поводження з водою	Розроблено мультимедійний гід щодо поводження з водою
4. Створення лого проєкту	Розробка логотипу проєкту, дизайну кампанії (кольори, сценарії: зразки розміщення лого на промоційних матеріалах)	Розроблено логотип проєкту, дизайн кампанії (кольори, сценарії: зразки розміщення лого на промоційних матеріалах)
5. Участь у науково-технічній конференції та тренінгу в Білостоці, навчальних візитах до підприємств Варшави	Участь представників водної галузі, місцевого самоврядування, науки тощо в науково-технічній конференції та тренінгу в Білостоці, навчальних візитах до підприємств Варшави	32 представники відповідних сфер взяли участь у науково-технічній конференції та тренінгу в Білостоці, навчальних візитах до підприємств Варшави
6. Непрямі витрати (витрати на персонал, витрати на офіс та адміністрування проєкту, транспорт, проживання та харчування персоналу)	Формування команди проєкту, до складу якої входять менеджер проєкту та два асистенти менеджера проєкту	Укладено трудові договори з менеджером проєкту та асистентом менеджера проєкту
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Реалізація цього проєкту дасть змогу значно покращити стан каналізаційної інфраструктури в густонаселених мікрорайонах Луцька та Білостока, що зменшить ризики забруднення річок Стир та Бяла, а також підвищить рівень екологічної безпеки. Проєкт підвищить ефективність каналізаційної системи, покращить умови життя для мешканців та сприятиме збереженню довкілля в регіоні. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		