

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	26.04.2024 - 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Ковельської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5876
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Станом на кінець звітного періоду виконавчим комітетом Ковельської міської ради отримано два транші грантових коштів на загальну суму 513 629,75 євро. Залучено 9 067 196,93 грн (181 897,23 євро) з місцевого бюджету, що покриває суму власного внеску партнера (11,79% бюджету проєкту) та частково – балансовий платіж. Подано 2 проміжних фінансових звіти на загальну суму 312 320,87 євро. Очікується отримання наступного траншу у сумі 451 076,46 євро. Прогрес виконання проєкту на кінець звітного періоду становить 33,82 %.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://pl-ua.eu/ua/projekty-i-historie/greenaction/ https://kowlrada.gov.ua/transkordonnyj-projekt-spivpraczyna-na-koryst-klimatu-rozvytok-zelenoyi-infrastruktury-v-lenchni-ta-v-koveli/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	25 165 084,97 гривень (494 102,91 євро), в т.ч.: - грантові кошти – 16 097 888,04 гривень (312 205,68 євро), - власний внесок – 9 067 196,93 гривень (181 897,23 євро).
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	120 709,20 гривень (2 372,32 євро)
консультаційні послуги	0,00 гривень (0,00 євро)
обладнання	0,00 гривень (0,00 євро)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	23 602 354,19 гривень (463 592,13 євро)
адміністративні витрати виконавця	1 442 021,58 гривень (28 138,46 євро)

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
1. Промоція проєкту	Здійснювати поточне інформування про прогрес проєкту	Підготовлено та розміщено інформаційні матеріали про прогрес проєкту у соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм» на сторінках проєкту (22 інформаційних повідомлення за звітний період): https://www.facebook.com/GreenActionKovel/ https://www.instagram.com/gr_action/
2. Ревіталізація центрального парку ім. Лесі Українки у м. Ковель	Здійснити понад 50% обсягу робіт на об'єкті	Укладено додаткову угоду № 2 від 13.01.2026 до договору підряду про продовження строку виконання робіт до 31.08.2026. Додаткову угоду укладено за результатами робочої наради замовника та підрядника, що відбулася 12.01.2026, а також на підставі звернення підрядника від 05.01.2026. Станом на кінець звітнього періоду рівень виконання договору підряду становить 51,09 %.
3. Ревіталізація парку ім. Тараса Шевченка у м. Ковель	Розпочати роботи на об'єкті	Достроково припинено договір підряду на виконання робіт на одному з об'єктів (додаткова угода № 1 від 01.05.2026 до договору № 05-25-88 від 27.05.2025) за результатами звернення підрядника та рішення робочої групи з реалізації проєкту у зв'язку зі значним зростанням цін і втратою актуальності кошторисної документації. Замовлено коригування кошторису, після завершення якого буде проведено повторну процедуру закупівлі робіт.
4. Ревіталізація зеленої зони біля Центру діалогу культур у м. Ковель	Розпочати роботи на об'єкті	Достроково припинено договір підряду на виконання робіт на іншому об'єкті (додаткова угода № 1 від 01.05.2026 до договору № 04-25-87 від 27.05.2025) за аналогічних підстав. Замовлено коригування кошторису, після завершення якого буде проведено повторну процедуру закупівлі робіт.
5. Інформаційно-освітня кампанія захисту клімату та біорізноманіття	Провести серію інформаційно-освітніх заходів у 13 школах та 14 дошкільних закладах. Замовити навчальні брошури для школярів Ковельської громади (4 тис. прим.)	Освітні заняття з питань захисту клімату та біорізноманіття відбуваються відповідно до розпорядження міського голови від 10.09.2024 №260-р. У I кварталі 2026 року було досягнуто таких показників: проведено 185 заходів загальною тривалістю 2 144 години з охопленням понад 23000 учасників у 13 школах та 14 дошкільних закладах Ковельської громади. У II кварталі 2026 року проведено 241 захід, виділено 380 годин, задіяно 20 944 учасників у 13 школах та 14 дошкільних закладах Ковельської громади. Підготовлено зміст та замовлено постачання навчальних брошур для школярів Ковельської громади (4 тис. прим.) про захист клімату та біорізноманіття (Договір від 16.06.2026 № 104, постачальник – ФОП Пундор Оксана Олегівна).

6. Проведення транскордонного екологічного пікніку в Ковелі	Розпочати підготовку події	Проведення транскордонного екологічного пікніку планується у жовтні 2026 року. Розпочато підготовку процедур закупівель для проведення заходу.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Упродовж звітної періоду забезпечено виконання підготовчих та організаційних заходів, необхідних для реалізації проєкту, зокрема здійснювалися інформаційно-просвітницькі заходи у сфері захисту клімату та збереження біорізноманіття, а також підготовка до реалізації інфраструктурних компонентів проєкту. Після завершення реалізації проєкту буде створено сучасні елементи зеленої інфраструктури в м. Ковелі, що сприятимуть адаптації до змін клімату, збереженню біорізноманіття, покращенню екологічного стану міського середовища та підвищенню якості життя мешканців. Реалізація інфраструктурних заходів забезпечить створення більш комфортних, безпечних і привабливих громадських просторів для жителів і гостей громади. Наявні організаційні питання, пов'язані з необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації та проведення повторних процедур закупівлі, мають робочий характер і не змінюють стратегічної мети проєкту. Реалізація проєкту та підтримка партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта і сприяють досягненню визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У II кварталі 2026 року планувалося розпочати роботи на двох об'єктах інфраструктури проєкту: зелена зона біля Центру діалогу культур та парк ім. Тараса Шевченка у м. Ковелі. Однак ТзОВ «ВОЛИНЬЕКОБУД», з яким були укладені договори на виконання будівельних робіт, звернулося до Виконавчого комітету Ковельської міської ради з пропозицією розірвати договори за взаємною згодою сторін. Підрядник обґрунтував свою позицію значним зростанням вартості будівельних матеріалів, пального, енергоресурсів, логістики та інших складових вартості будівництва порівняно з періодом, коли формувалася договірна ціна. Також було зазначено, що договірні ціни за відповідними договорами на виконання будівельних робіт були твердими та встановленими на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої у 2024 році, із застосуванням цінових показників, чинних станом на початок 2025 року. Ці питання були обговорені під час засідання робочої групи з реалізації проєкту, яке відбулося 30.04.2026. За результатами обговорення було прийнято рішення погодити звернення ТОВ «ВОЛИНЬЕКОБУД» та розірвати договори на виконання будівельних робіт, укладені у 2025 році. Відповідні додаткові угоди були підписані 01.05.2026. Наразі відбувається коригування проєктно-кошторисної документації по зазначених об'єктах будівництва, після чого відбудеться повторне оголошення тендерів. Зазначені дії відтермінують проведення робіт на осінь 2026 року за умови успішного проведення закупівель.		