

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.06.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Управління інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації
Номер реєстраційної картки проєкту	5647
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	На кінець звітного періоду управлінням інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації як Головним партнером проєкту було отримано два транші грантових коштів на загальну суму 1 194 540,67 євро, з яких 426 529,56 євро перераховано партнерам проєкту. Волинь отримала 768 011,11 євро (38,84 % від загальної суми гранту). Залучено коштів власного внеску на суму 79 957,77 євро, що складає 10,19% від загального бюджету Головного партнера. Подано 2 проміжних консолідованих фінансових звіти на загальну суму 630 706,84, з яких підтверджені аудитом витрати управління інфраструктури становлять 608 379,06 євро. Очікується отримання наступного траншу на суму 862 527,82 євро, з яких для Головного партнера передбачено 148 742,87 євро. Загалом на кінець 2025 року заходи проєкту з боку управління інфраструктури виконано на 35,72%.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.pl-ua.eu/en/projects2020a/863
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	37 035 156,01 гривень (784 643,30 євро) , в т.ч. грантові кошти – 33 261 381,16 гривень (704 685,53 євро), власний внесок – 3 773 774,85 гривень (79 957,77 євро).
послуги з організації тренінгів,	61 663,00 гривень (1 375,80 євро)

навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		28 130,00 гривень (627,63 євро)
обладнання		77 995,00 гривень (1 607,12 євро)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		35 740 052,59 гривень (757 182,66 євро)
адміністративні витрати виконавця		1 127 315,42 гривень (23 850,13 євро)
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Управління проєктом	Закупівля комп'ютерного обладнання та меблів для персоналу, задіяного в реалізації проєкту.	Здійснено закупівлю 2-х ноутбуків та багатофункціонального пристрою. Договір укладено на підставі аналізу ринку. Закупівлю меблів перенесено на пізніші періоди реалізації проєкту.
2. Будівництво та реконструкція систем водопостачання та водовідведення у Волинській області	Здійснення нового будівництва водопровідної та каналізаційної мереж центральної частини с. Пульмо, реконструкції каналізаційної мережі центральної частини селища Шацьк відповідно до укладених у попередніх звітних періодах договорів.	Роботи були сконцентровані на будівництві водопровідної та каналізаційної мереж центральної частини с. Пульмо. На кінець звітного періоду нове будівництво водопроводу виконано на 41,99 % від загального об'єму у грошовому еквіваленті. Хід робіт зі спорудження каналізаційної мережі у грошовому еквіваленті досяг 82,89 %. Реконструкція каналізації центральної частини селища Шацьк у 2025 році не проводилась у зв'язку з необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації. За результатами розгляду проблемного питання на засіданні робочої групи з питань реалізації проєкту подано запит до Спільного секретаріату щодо передбачення коштів на коригування за рахунок згенерованих у проєкті економій. Оновлену редакцію ПКД за об'єктом (в т.ч. експертний звіт) очікується отримати на кінець лютого 2026 року.
3. Підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за експлуатацію систем водопостачання та водовідведення	Проведення спільного виїзного семінару для представників місцевих органів влади щодо управління водними ресурсами.	Проведено підготовчі роботи з організації заходу: підготовлено програму семінару, список учасників, узгоджено локацію. Проведення заходу відтерміновано на 2026 рік у зв'язку з реорганізацією головного партнера.
4. Промоція проєкту	Закупівля роздаткових промоційних	Здійснено аналіз ринку та зібрано комерційні пропозиції на закупівлю роздаткових промоційних матеріалів. Укладення договору відтерміновано у

	матеріалів для учасників транскордонних заходів (семінару та тренінгу) у Волинській області.	зв'язку з перенесенням транскордонних заходів на 2026 рік.
--	--	--

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Реалізація цього проєкту значно покращить інфраструктуру села Пульмо та смт Шацьк, забезпечивши доступ до сучасних водопровідних і каналізаційних мереж, що підвищить рівень життєвого комфорту місцевих жителів та покращить санітарно-гігієнічні умови.

Закупівля спеціалізованої техніки такої, як вакуумної машини асенізатора та насосів, дасть змогу забезпечити надійне функціонування нових мереж. Проведення тренінгів і семінарів для місцевих працівників підвищить їх професійний рівень і сприятиме більш ефективному управлінню водними та каналізаційними системами. Розробка цифрового вебпорталу надасть мешканцям зручний доступ до інформації про послуги та дасть змогу покращити комунікацію між органами місцевого самоврядування та громадянами.

Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

1. У зв'язку з тим, що управління інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації перебуває на стадії ліквідації, існують ризики пов'язані із забезпеченнями власного внеску та тимчасового покриття балансового платежу у 2026 році. Проблему обговорено під час засідання робочої групи з питань реалізації проєкту та прийнято рішення звернутись до Спільного секретаріату щодо введення додаткового партнера проєкту від Волині – департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва обласної державної адміністрації, а також передати новому партнеру частину зобов'язань за проєктом.

2. У ході будівництва відбулися зміни технічних умов та виникла необхідність в додаткових роботах, не передбачених чинною редакцією проєктно-кошторисної документації за об'єктом «Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району Волинської області». Зокрема, змінилися містобудівні умови в районі супермаркету АТБ, що вимагає перенесення запроєктованих мереж в обхід забудованої ділянки. Крім того, комунікації по вул. Природній та вул. Героїв України передбачені на надто малій відстані від дорожнього полотна, унаслідок чого виконання будівельних робіт на цій території призведе до руйнування асфальтобетонного покриття. Проти зазначеного втручання виступили мешканці вулиць, надіславши колективне звернення до Шацької селищної ради. Водночас до ради звернулися мешканці вул. Садової та пров. Садового з проханням сприяти їх приєднанню до централізованої каналізаційної мережі. У зв'язку з цим виникла необхідність внести зміни до проєктно-кошторисної документації за об'єктом. Заплановані коригування не вплинуть на загальну протяжність мережі та кількість її користувачів, відтак і на показники, задекларовані у проєктній заявці.