

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Створення транскордонних центрів
профілактичних оглядів у Люблінському та Волинському регіонах»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.08.2024 - 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5692
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітнього періоду реалізація заходів проєкту здійснювалася відповідно до затвердженого графіка. З початку реалізації проєкту отримано 387 340,00 євро грантових коштів, подано чотири звіти, з яких три – фінансові. Очікується надходження чергового траншу гранту в сумі 149 976,00 євро. Завершено закупівлю високовартісного медичного обладнання. Тривають будівельні роботи, здійснюється підготовка до проведення транскордонного воркшопу з обміну досвідом та підвищення кваліфікації медичного персоналу, а також до розроблення й упровадження програм профілактики онкологічних захворювань у жінок і захворювань опорно-рухового апарату у дітей. Загальний рівень виконання проєкту станом на кінець звітнього періоду становить 40,40 %.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://motherchild.volyn.ua/?page_id=12084 https://pl-ua.eu/ua/projekty-i-historie/rise2health/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	16 388 423,77 гривень (335 060,88 євро), в т.ч. грантові кошти – 15 983 423,77 гривень (326 498,10 євро), власний внесок – 405 000,00 гривень (8 562,78 євро).
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	77 998,80 гривень (1 516,03 євро)

консультаційні послуги		0,00 гривень (0,00 євро)
обладнання		13 974 800,00 гривень (287 397,37 євро)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		1 809 737,97 гривень (35 384,84 євро)
адміністративні витрати виконавця		525 887,00 гривень (10 762,64 євро)
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Капітальний ремонт (пристосування) приміщень для Центру профілактичних оглядів та реабілітації при перинатальному центрі у Луцьку	Завершення будівельних робіт	Будівельні роботи виконувалися відповідно до договору підряду, укладеного у 2025 році за результатами відкритих торгів. Під час демонтажних робіт було виявлено, що фактичний технічний стан будівельних конструкцій та інженерних мереж відрізняється від визначеного під час передпроектної оцінки. У результаті виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, які об'єктивно неможливо було передбачити на етапі підготовки проєктно-кошторисної документації. Після повторного обстеження підготовлено дефектний акт, який став підставою для коригування проєктно-кошторисної документації. Додаткові роботи, а також повторну експертизу профінансовано за рахунок власних коштів. Оновлення кошторису призвело до збільшення вартості інфраструктурних заходів. Це було зумовлено як включенням додаткових робіт, так і переглядом цін відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва, а також поточного середнього ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в умовах воєнного стану», якою запроваджено нову методологію визначення вартості будівництва. З метою узгодження відкоригованого кошторису з бюджетом проєкту здійснено перерозподіл посттендерних заощаджень, за рахунок яких вартість робіт збільшено до 256 888,45 євро. Це повністю покрило фінансові потреби для виконання капітального ремонту відповідно до оновленої проєктно-кошторисної документації. Водночас сукупна вартість модифікацій перевищила 50 % договірної ціни. Відповідно до пункту 50 Додатка II до Угоди про фінансування це вимагало повторного оголошення закупівлі. Відповідний тендер опубліковано 19.05.2026. Завершення процедури закупівлі та визначення нового підрядника очікується у першій декаді серпня 2026 року, після чого будівельні роботи буде продовжено. Станом на кінець звітного періоду вартість виконаних будівельних робіт за чинними договорами становила 36 969,57 євро (14,39 % від запланованого

		обсягу). Відтермінування реалізації інфраструктурних заходів не створює ризиків для реалізації проєкту в заплановані строки.
2. Оснащення Центру профілактичних оглядів та реабілітації при перинатальному центрі у Луцьку	Закупівля медичних меблів та обладнання.	Протягом звітнього періоду проведено процедуру закупівлі кольпоскопа з відеосистемою та полицею для ноутбука. Відповідний тендер оголошено 27.03.2026. Його переможцем стала ФОП Баляш Ярина Орестівна. Вартість укладеного договору поставки становить 5 830,97 євро. Медичне обладнання поставлено та введено в експлуатацію 19.05.2026. Тендер на закупівлю медичних меблів оголошено 10.04.2026. За його результатами 29.05.2026 укладено договір з ФОП Горошком Анатолієм Олексійовичем. Загальна вартість закупівлі становить 27 776,21 євро. Постачання товару (78 одиниць) заплановано на липень 2026 року. Закуплені меблі буде встановлено в приміщеннях, відремонтованих у межах реалізації інфраструктурних заходів проєкту.
3. Закупівля медичного обладнання для Центру профілактичних оглядів та реабілітації при перинатальному центрі у Луцьку	Закупівля ультразвукового сканера	Закупівлю діагностичного ультразвукового сканера для опорно-рухового апарату з відповідним програмним забезпеченням оголошено 03.04.2026. Очікувану вартість закупівлі визначено на основі попередніх ринкових консультацій відповідно до методики, затвердженої Міністерством економіки України. За результатами аналізу ринку потенційних постачальників очікувану вартість закупівлі встановлено на рівні 60 335,69 євро. За результатами тендеру найбільш економічно вигідну пропозицію подало ТОВ «КСЕНКО», з яким укладено договір поставки. Його вартість становила 56 745,04 євро. Оскільки бюджетом проєкту на придбання ультразвукового сканера було передбачено 50 000,00 євро, вартість відповідного бюджетного рядка збільшено за рахунок перерозподілу заощаджень, сформованих у межах інших витрат проєкту. Обладнання поставлено та введено в експлуатацію 18.06.2026. Ця закупівля стала завершальним заходом у межах робочого пакета проєкту із закупівлі високовартісного медичного обладнання для Центру профілактичних оглядів та реабілітації.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Упродовж звітнього періоду реалізація проєкту забезпечила належний прогрес у створенні сучасної медичної інфраструктури для надання якісних послуг у сфері профілактики та реабілітації. Завершено закупівлю високовартісного медичного обладнання, тривають будівельні роботи з облаштування Центру профілактичних оглядів та реабілітації, а також підготовка до проведення навчальних заходів і впровадження профілактичних програм.

Після завершення реалізації проєкту оновлені приміщення та сучасне медичне обладнання сприятимуть підвищенню якості й доступності медичних послуг, більш ефективній та точній діагностиці, ранньому виявленню захворювань і покращенню результатів лікування пацієнтів. Проведення семінарів і транскордонний обмін досвідом сприятимуть підвищенню професійної компетентності медичних працівників та впровадженню сучасних підходів до профілактики й реабілітації.

Реалізація проєкту та підтримка партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта і сприяють досягненню визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

За період реалізації проєкту з обласного бюджету виділено 405 тис. грн (8 562,78 євро), що становить лише 10,28 % від необхідного обсягу власного внеску. Фактичне співвідношення коштів Європейського Союзу та власного внеску наразі становить 97,53 % / 2,47 % замість передбаченого 90 % / 10 %.

Така ситуація створює ризик невиконання українським партнером зобов'язань щодо співфінансування проєкту, визначених Грантовим контрактом і Партнерською угодою. З огляду на запланований строк завершення проєкту – 31.01.2027 – забезпечення необхідного обсягу співфінансування є актуальним питанням, що потребує невідкладного вирішення.

Інших проблем, пов'язаних із реалізацією проєкту, упродовж звітнього періоду не виникало.