

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Покращення екологічної ситуації у
Шацькому національному природному парку шляхом каналізування
населених пунктів навколо озера Світязь»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	30.08.2018 – 30.06.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄС 2014-2020, представлений Міністерством фондів та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Ковельська районна державна адміністрація
Номер реєстраційної картки проєкту	№3909-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Показником результативності проєкту є підключення 7500 домогосподарств до системи новозбудованої каналізації. Досягнення його можна відслідкувати після завершення будівельних робіт – після 29.06.2021.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/kanalizuvannja
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	112 649 123,05 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	93 675,00 грн
консультаційні послуги	513 208,16 грн
обладнання	1 093 579,58 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	110 016 124,41 грн
адміністративні витрати виконавця	932 535,9 грн

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Будівництво каналізаційної мережі по 3-м об'єктам	Визначення підрядників виконання робіт. Початок будівельних робіт	<p>По об'єкту смт Шацьк:</p> <ul style="list-style-type: none"> - облаштовано піскові майданчики, мулові майданчики, приймальний резервуар зливної станції, вертикальних вторинних відстійників діаметром 6 м, горизонтального пісковловлювача, контактного резервуару, насосної станції циркуляційного мулу, лотків; - відновлено покриття вулиць – 5950 м²; - здійснено монтаж трубопроводів самоплинної каналізації діаметром 250 мм – 1420 м, діаметром 200 мм – 900 м, а також підключення до будинків з труби діаметром 160 мм – 2100 м; - здійснено монтаж трубопроводів напірної каналізації діаметром 110 мм – 222 м; - виконано вертикальне планування території; - здійснено монтаж залізобетонних опор вуличного освітлення; - здійснено монтаж 6 каналізаційних насосних станцій. <p>По об'єкту с. Світязь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконано гідроізоляційні роботи та облаштовано металоконструкції по блоку біологічної очистки; - на виробничому корпусі виконано роботи з влаштування зовнішніх та внутрішніх оздоблювальних робіт, реконструкцію покрівлі, встановлено металеві конструкції фільтрів (13,8 т); - відновлено покриття вулиць – 6800 м²; - виконано роботи по влаштуванню резервуару зливної станції, камери переключень, накопичувальних резервуарів очищення води, резервуарів дренажної та промивної води; - здійснено монтаж трубопроводів самоплинної каналізації діаметром 200 мм – 1510 м, а також підключення до будинків з труби діаметром 160 мм – 806 м; - здійснено монтаж трубопроводів напірної каналізації діаметром 110 мм – 597 м; - здійснено монтаж 6 каналізаційних насосних станцій; - підведено освітлення КОС Світязь, змонтовано камери переключення та

		<p>встановлено засувки на КОС Світязь.</p> <p>По об'єкту с. Пульмо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконано земляні роботи по біоставку; - влаштовано приймальну камеру, технологічні лотки, пісковловлювача горизонтального, вторинні відстійники, блок біологічної очистки, станції зливних вод, мулових майданчиків; - виконано будівельні роботи по каналізаційній насосній станції та шахтному колодязю; - виконано вертикальне планування та огороження території; - здійснено монтаж трубопроводів самопливної каналізації діаметром 200 мм – 610 м, а також підключення до будинків з труби діаметром 160 мм – 1050 м; - облаштовано 2 пожежні водойми. - прокладено радіальні лотки КОС Пульмо.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Проєкт має важливе значення, адже дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію на території транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» шляхом удосконалення системи збору, переробки та викиду стічних вод в районі Шацьких озер.</p> <p>Завдяки розбудові мережі каналізаційних та очисних споруд населених пунктів навколо озера Світязь близько 7500 мешканців отримають доступ до більш якісних комунальних послуг, а також щонайменше на 80% зменшиться надходження неочищених стоків до ґрунтових вод, що знизить забрудненість водойм Шацького національного природного парку та басейнів річок Західний Буг та Прип'ять.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога донора відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>В процесі впровадження інфраструктурних заходів проєкту, у зв'язку з масштабами будівництва каналізації, коригування проєкту в 2020 році, виникла потреба у проведенні додаткових робіт, що несе за собою збільшення загальної вартості проєкту. Необхідним є залучення додаткових коштів для завершення робіт по об'єктах будівництва.</p>		