

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Проєкт реконструкції системи централізованого опалення
м. Луцьк – Підтримка реалізації Проєкту»

| | |
|--|--|
| Піврічний/річний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 15.12.2015 – 31.12.2019 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Донор | Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як розпорядник Фонду партнерства в галузі енергоефективності і довкілля України SIDA-EBRD |
| Виконавець | Ramboll Danmark A/S |
| Реципієнт | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» (ЄДРПОУ 30391925) |
| Бенефіціар | Волинська обласна державна адміністрація |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 3456 |
| Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення | 15.12.2015 – 31.12.2019 |
| Кошторисна вартість | 470 000,00 євро |
| Координатор проєкту (програми) | Скорубський Іван Анатолійович, директор ДКП «Луцьктепло» |
| Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою) | Не передбачається проєктом |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати впровадження проєкту (програми) | Впровадження програми здійснено на 62% |
| Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 291 000,00 євро (виплачується Банком безпосередньо Консультанту) |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - |
| консультаційні послуги | 291 000,00 євро |
| обладнання | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - |
| адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання | - |
| Проблемні питання | - |

| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими | | |
|---|---|---|
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітнього періоду | Заплановані результати на кінець звітнього періоду | Фактичні результати на кінець звітнього періоду |
| <p>1. Розроблення плану реалізації проєкту.</p> <p>2. Підготовка тендерної документації по Лоту 1 «Встановлення нових індивідуальних теплових пунктів».</p> <p>3. Підготовка тендерної документації по Лоту 2 «Виведення з експлуатації котлоагрегатів, що встановлені в підвальних приміщеннях», включає: Лот 2а «Нові мережні підключення споживачів»; Лот 2б «Заміна застарілих котлів».</p> <p>4. Підготовка тендерної документації по Лоту 3 «Модернізація котельень та центральних теплових пунктів», включає: Лот 3а «Заміна пальників»; Лот 3б «Заміна насосного обладнання»; Лот 3с «Модернізація центральних теплових пунктів».</p> <p>5. Підготовка тендерної документації по Лоту 4 «Заміна тепломережі 1».</p> <p>6. Підготовка тендерної документації по Лоту 5 «Заміна тепломережі 2».</p> <p>7. Підготовка тендерної документації по Лоту 6 «Поставка та встановлення котла на альтернативному виді палива по вул. Боженко, 32».</p> <p>8. Підготовка тендерної документації по Лоту 7 «Встановлення системи моніторингу та контролю (SCADA)».</p> <p>9. Надання допомоги в ході процедури закупівель та оцінки пропозицій і контрактних переговорів.</p> <p>10. Завершення адміністрування контрактів, після першого неопалювального сезону за проєктом, підтвердженого випуском акта по закінченні будівництва.</p> <p>11. Завершення адміністрування контрактів, після другого неопалювального сезону за проєктом, підтвердженого випуском акта по закінченні будівництва.</p> <p>12. погодження Заключного звіту.</p> | <p>1. Підписання Контракту №1 «Встановлення індивідуальних теплових пунктів».</p> <p>2. Завершення робіт по Контракту 6 «Котел на альтернативному виді палива котельні на вул. Боженка, 32», здача об'єкту в експлуатацію.</p> <p>3. Завершення виконання робіт по Контракту за Лотом 2В «Заміна застарілих котлів».</p> <p>4. Відкриття тендерних закупівель (першого етапу) за Лотом 3А «Заміна пальників». Проведення оцінки тендерних пропозицій першого етапу закупівель.</p> <p>5. Видача тендерної документації для Лоту 3В «Заміна насосного обладнання».</p> | <p>1. Підписано Контракт з виконавцем робіт. Розпочато виготовлення проєктно-кошторисної документації.</p> <p>2. Успішно проведено пуско-налагоджувальні роботи та введено котельню в експлуатацію.</p> <p>3. Завершено роботи на дев'ятьох котельнях. Успішно введено їх в експлуатацію.</p> <p>4. Публікація оголошення про відкриття першого етапу тендерних закупівель. Відкриття тендерних пропозицій та проведення їх оцінки.</p> <p>5. Видано тендерну документацію для Лоту 3В «Заміна насосного обладнання».</p> |
| Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, | Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду | |

| | | |
|---|--|--|
| завдань, діяльності за проектом | | |
| Зобов'язання донора: | | |
| Забезпечує надання грантових коштів щодо консультаційних послуг, як зазначено в грантовому договорі. Банк повинен співпрацювати з ДКП «Луцьктепло» відповідно до Договору про надання консультаційних послуг. | | |
| Зобов'язання виконавця: | | |
| Виконавець якісно, у повній мірі та відповідно до цілей проекту виконував свої зобов'язання. | | |
| Консультант повинен надавати послуги згідно з Договором надання консультаційних послуг відповідно до технічного завдання, встановленого у Додатку А. | | |
| 4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми)) | | |
| Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму) | Економічна ефективність реалізації проекту (програми) | Соціальна ефективність реалізації проекту (програми) |
| <p>- Реконструкція системи централізованого тепlopостачання у місті Луцьку (Пункт 14 Розділу 2 «Пріоритетні напрямки розвитку міста на 2018-2019 роки. Основні завдання та заходи» Програми економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2018-2019 роки, затвердженої Рішенням Луцької міської ради від 28.12.2017).</p> <p>- Заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії (Розділ 5 «Обмеження і пріоритети ПДСЕР» та п.7.5 Розділ 8 Інвестиційні програми ПДСЕР Сектору альтернативні джерела енергії Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Луцька на 2015-2025 роки, затвердженого рішенням сесії Луцької міської ради від 06.10.2015 №79/2).</p> | <p>Реалізація проекту дасть змогу досягти підвищення енергоефективності, зменшення споживання газу, електроенергії та води; зменшення інших витрат на технічне обслуговування та експлуатацію; зниження експлуатаційних витрат для Компанії. Впровадження проекту призведе до зменшення споживання газу на 30% на території його реалізації, а також значної економії використання води, підвищить якість послуг з тепlopостачання і гарячого водопостачання для споживачів.</p> | <p>Важливим завданням буде встановлення ІТП; модернізація технічного обладнання в котельнях; заміна старих секцій розподільних мереж, а також впровадження диспетчерського центру для дистанційного керування і моніторингу тепlopостачання, які забезпечать підвищення надійності та якості послуг з централізованого тепlopостачання. Встановлення ІТП, яке користується попитом у споживачів, являє собою перший крок для передачі контролю опалення від постачальника до кінцевих споживачів. Проект охоплює</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | близько 48% постійних мешканців Луцька і значну кількість комерційних споживачів. |
| 5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми) | | |
| Доступність результатів | Щомісячно до Луцької міської ради подається звіт про стан реалізації проєкту. На офіційному сайті підприємства та Луцької міської ради розповсюджується інформація про головні моменти в ході реалізації проєкту. Ведеться переписка з громадянами, у яких виникають питання щодо реалізації проєкту, проводяться відкриті зустрічі та громадські слухання. Викладаються новини на офіційній сторінці підприємства в інтернеті www.teplo-dkp.lutsk.ua та соціальній мережі «Фейсбук» https://www.facebook.com/lutskteplo/ . | |
| Поширення результатів | Інформація щодо реалізації проєкту розповсюджується через ЗМІ, інтернет, зустрічі з громадськістю. | |
| Розвиток інституційної спроможності реципієнтів | Для ДКП «Луцьктепло» реалізація такого проєкту є першою практикою. Після завершення проєкту підприємство матиме можливість поділитися здобутим досвідом з іншими підприємствами відповідної галузі. | |
| Довгострокове зменшення витрат (за наявності) | На даний момент проєкт знаходиться на етапі його розвитку, загалом конкретні результати можна буде чіткіше побачити ближче до завершення його реалізації. | |
| Інші пропозиції | - | |
| 6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів | | |
| Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма) | Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам | |
| Реципієнт – ДКП «Луцьктепло». В рамках проєкту основними потребами реципієнта є отримання допомоги від Консультанта в реалізації проєкту, включаючи всі аспекти відкритих закупівель, проведення оцінки пропозицій, контрактів, технічного нагляду та виплат. | МТД відповідає потребам реципієнта. | |