

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проєкту «Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання**  
**м. Луцьк – Підтримка реалізації Проєкту»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	15.12.2015 – 31.12.2022	
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>		
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як розпорядник Фонду партнерства в галузі енергоефективності і довкілля України SIDA-EBRD	
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація	
Реципієнт	Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» (ЄДРПОУ 30391925)	
Номер реєстраційної картки проєкту	3456, 3456-01, 3456-02	
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження проєкту здійснено на 95%.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація щодо реалізації проєкту розповсюджується через ЗМІ, Інтернет, офіційну сторінку в мережі «Інтернет» <a href="http://www.teplo-dkr.lutsk.ua">http://www.teplo-dkr.lutsk.ua</a> , зустрічі з громадськістю.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	542 350,00 євро (виплачується Банком безпосередньо Консультанту)	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	542 350,00 євро	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
1. Розроблення плану реалізації Проєкту. 2. Підготовка тендерної документації Лоту 1 «Нові теплові пункти (Індивідуальні теплові пункти в житлових	1. Проведення переговорів щодо припинення виконання Контракту ЗС.	1. Проведено переговори щодо припинення виконання Контракту ЗС. 2. Отримано квартальні

<p>будинках)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>3. Підготовка тендерної документації по Лоту 2 «Виведення з експлуатації котлоагрегатів, що встановлені в підвальних приміщеннях», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва. Включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Лот 2а «Монтаж попередньо-ізолюваних труб (Перепідключення споживачів)»;</li> <li>-Лот 2б «Реконструкція котелень».</li> </ul> <p>4. Підготовка тендерної документації по Лоту 3 «Модернізація котелень та центральних теплових пунктів», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва. Включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Лот 3а «Модернізація котелень-заміна пальників у 18 водогрійних котлах»;</li> <li>-Лот 3б «Модернізація котелень – заміна великих насосів».</li> </ul> <p>5. Підготовка тендерної документації по Лоту 4 «Монтаж попередньо ізолюваних труб (Мережа 1)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>6. Підготовка тендерної документації по Лоту 5 «Монтаж попередньо ізолюваних труб (Мережа 2)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>7. Підготовка тендерної документації по Лоту 6 «Котел на альтернативному паливі</p>	<p>2. Видача квартальних звітів про прогрес реалізації контрактів – за липень - вересень 2021 року;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за липень - вересень 2022 року;</li> <li>- за жовтень - грудень 2022 року.</li> </ul>	<p>звіти про прогрес реалізації контрактів в липні - вересні 2022 року та в липні - вересні 2022 року.</p>
---	--	--

<p>на котельні по вул. Боженка, 32; постачання та монтаж котлової установки та обладнання», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>8. Підготовка тендерної документації по Лоту 7 «Система моніторингу та контролю-SCADA», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>9. Видача фінального звіту.</p> <p>10. Видача квартальних звітів про прогрес реалізації контрактів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в кінці червня 2020 року;</li> <li>- в кінці вересня 2020 року;</li> <li>- в кінці грудня 2020 року;</li> <li>- в кінці березня 2021 року;</li> <li>- в кінці червня 2021 року;</li> <li>- в кінці вересня 2021 року;</li> <li>- в кінці вересня 2022 року;</li> <li>- в кінці грудня 2022 року;</li> <li>- в кінці березня 2023 року;</li> <li>- в кінці червня 2023 року;</li> <li>- в кінці вересня 2023 року;</li> <li>- в кінці грудня 2023 року.</li> </ul>		
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</b>		
<p>МТД відповідає потребам реципієнта щодо отримання допомоги від Консультанта в реалізації проєкту, включаючи всі аспекти відкритих закупівель, проведення оцінки пропозицій, контрактів, технічного нагляду та виплат.</p> <p>Реалізація проєкту дасть змогу досягти підвищення енергоефективності, зменшення споживання газу, електроенергії та води; зменшення інших витрат на технічне обслуговування та експлуатацію; зниження експлуатаційних витрат для Компанії. Впровадження проєкту призведе до зменшення споживання газу на 30% на території його реалізації, а також значної економії використання води, підвищить якість послуг з тепlopостачання і гарячого водopостачання для споживачів.</p>		
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>		
-		