

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання
м. Луцьк – Підтримка реалізації Проєкту»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	15.12.2015 – 31.12.2023	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як розпорядник Фонду партнерства в галузі енергоефективності і довкілля України SIDA-EBRD	
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація	
Реципієнт	Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» (ЄДРПОУ 30391925)	
Номер реєстраційної картки проєкту	3456, 3456-01, 3456-02, 3456-03	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження проєкту здійснено на 93%.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація щодо реалізації проєкту розповсюджується через ЗМІ, Інтернет, офіційну сторінку в мережі «Інтернет» http://www.teplo-dkr.lutsk.ua , зустрічі з громадськістю.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	615 100,00 євро (виплачується Банком безпосередньо Консультанту)	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	615 100,00 євро	
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Розроблення плану реалізації Проєкту. 2. Підготовка тендерної документації Лоту 1 «Нові теплові пункти (Індивідуальні	1. Видача квартальних звітів про прогрес реалізації контрактів	1. Отримано квартальні звіти про прогрес реалізації контрактів

<p>теплові пункти в житлових будинках)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>3. Підготовка тендерної документації по Лоту 2 «Виведення з експлуатації котлоагрегатів, що встановлені в підвальних приміщеннях», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва. Включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лот 2а «Монтаж попередньо-ізолюваних труб (Перепідключення споживачів)»; - Лот 2б «Реконструкція котелень». <p>4. Підготовка тендерної документації по Лоту 3 «Модернізація котелень та центральних теплових пунктів», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва. Включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лот 3а «Модернізація котелень – заміна пальників у 18 водогрійних котлах»; - Лот 3б «Модернізація котелень – заміна великих насосів». <p>5. Підготовка тендерної документації по Лоту 4 «Монтаж попередньо ізолюваних труб (Мережа 1)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>6. Підготовка тендерної документації по Лоту 5 «Монтаж попередньо ізолюваних труб (Мережа 2)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>7. Підготовка тендерної документації по</p>	<p>станом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на кінець червня 2023 року; - на кінець вересня 2023 року. <p>2. Отримання Гарантій на авансовий платіж та виконання додаткових робіт за Контрактом 3а.</p> <p>3. Отримання Гарантій на авансовий платіж та виконання додаткових робіт за Контрактом 3б.</p> <p>4. Подача заявки на виплату кредитних коштів №7.</p>	<p>станом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на кінець червня 2023 року; - на кінець вересня 2023 року. <p>2. Отримано Гарантії на авансовий платіж та виконання додаткових робіт за Контрактом 3а.</p> <p>3. Отримано Гарантії на авансовий платіж та виконання додаткових робіт за Контрактом 3б.</p> <p>4. Подано заявку на виплату кредитних коштів №7.</p>
---	--	--

<p>Лоту 6 «Котел на альтернативному паливі на котельні по вул. Боженка, 32; постачання та монтаж котлової установки та обладнання», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>8. Підготовка тендерної документації по Лоту 7 «Система моніторингу та контролю-SCADA», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>9. Видача фінального звіту.</p> <p>10. Видача квартальних звітів про прогрес реалізації контрактів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кінці червня 2020 року; - в кінці вересня 2020 року; - в кінці грудня 2020 року; - в кінці березня 2021 року; - в кінці червня 2021 року; - в кінці вересня 2021 року; - в кінці вересня 2022 року; - в кінці грудня 2022 року; - в кінці березня 2023 року; - в кінці червня 2023 року; - в кінці вересня 2023 року; - в кінці грудня 2023 року. 		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>МТД відповідає потребам реципієнта щодо отримання допомоги від Консультанта в реалізації проєкту, включаючи всі аспекти відкритих закупівель, проведення оцінки пропозицій, контрактів, технічного нагляду та виплат.</p> <p>Реалізація проєкту дасть змогу досягти підвищення енергоефективності, зменшення споживання газу, електроенергії та води; зменшення інших витрат на технічне обслуговування та експлуатацію; зниження експлуатаційних витрат для Компанії. Впровадження проєкту призведе до зменшення споживання газу на 30% на території його реалізації, а також значної економії використання води, підвищить якість послуг з тепlopостачання і гарячого водopостачання для споживачів.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		