

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання
м. Луцьк – Підтримка реалізації Проєкту»

| | | |
|--|--|--|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Піврічний | |
| Період звітування | 15.12.2015 – 30.06.2022 | |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | | |
| Партнер з розвитку | Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як розпорядник Фонду партнерства в галузі енергоефективності і довкілля України SIDA-EBRD | |
| Бенефіціар | Волинська обласна державна адміністрація | |
| Реципієнт | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» (ЄДРПОУ 30391925) | |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 3456, 3456-01 | |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Впровадження проєкту здійснено на 88%. | |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | Інформація щодо реалізації проєкту розповсюджується через ЗМІ, Інтернет, офіційну сторінку в мережі «Інтернет» http://www.teplo-dkr.lutsk.ua , зустрічі з громадськістю. | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 501 550,00 євро (виплачується Банком безпосередньо Консультанту) | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - | |
| консультаційні послуги | 501 550,00 євро | |
| обладнання | - | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - | |
| адміністративні витрати виконавця | - | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| 1. Розроблення плану реалізації Проєкту. 2. Підготовка тендерної документації | 1. Проведення оцінки пропозицій другого етапу тендеру за | 1. Проведено оцінку пропозицій другого етапу тендеру за Лотом 3С |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Лоту 1 «Нові теплові пункти (Індивідуальні теплові пункти в житлових будинках)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>3. Підготовка тендерної документації по Лоту 2 «Виведення з експлуатації котлоагрегатів, що встановлені в підвальних приміщеннях», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>Включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лот 2а «Монтаж попередньо-ізольованих труб (перепідключення споживачів)»; - Лот 2б «Реконструкція котелень». <p>4. Підготовка тендерної документації по Лоту 3 «Модернізація котелень та центральних теплових пунктів», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>Включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лот 3а «Модернізація котелень – заміна пальників у 18 водогрійних котлах»; - Лот 3б «Модернізація котелень – заміна великих насосів»; - Лот 3с «Модернізація центральних теплових пунктів». <p>5. Підготовка тендерної документації по Лоту 4 «Монтаж попередньо ізольованих труб (Мережа 1)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>6. Підготовка тендерної документації по Лоту 5 «Монтаж попередньо ізольованих труб (Мережа 2)», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо</p> | <p>Лотом 3С «Модернізація центральних теплових пунктів».</p> <p>2. Проведення переговорів щодо заключення контракту, підписання контракту за Лотом 3С «Модернізація центральних теплових пунктів».</p> | <p>«Модернізація центральних теплових пунктів».</p> <p>2. Проведено переговори щодо заключення контракту, підписано контракт за Лотом 3С «Модернізація центральних теплових пунктів».</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>заклучення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>7. Підготовка тендерної документації по Лоту 6 «Котел на альтернативному паливі на котельні по вул. Боженка, 32; постачання та монтаж котлової установки та обладнання», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заклучення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>8. Підготовка тендерної документації по Лоту 7 «Система моніторингу та контролю-SCADA», проведення тендерної процедури, оцінки пропозицій, переговорів щодо заклучення контракту, підписання контракту, задовільне завершення управління контрактом, видача Сертифіката приймання будівництва.</p> <p>9. Видача фінального звіту.</p> <p>10. Видача квартальних звітів про прогрес реалізації контрактів.</p> | | |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) | | |
| <p>МТД відповідає потребам реципієнта щодо отримання допомоги від Консультанта в реалізації проєкту, включаючи всі аспекти відкритих закупівель, проведення оцінки пропозицій, контрактів, технічного нагляду та виплат.</p> | | |
| <p>Реалізація проєкту дасть змогу досягти підвищення енергоефективності, зменшення споживання газу, електроенергії та води; зменшення інших витрат на технічне обслуговування та експлуатацію; зниження експлуатаційних витрат для Компанії. Впровадження проєкту призведе до зменшення споживання газу на 30% на території його реалізації, а також значної економії використання води, підвищить якість послуг з тепlopостачання і гарячого водопостачання для споживачів.</p> | | |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| <p>-</p> | | |