

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Співпраця на користь клімату – розвиток
зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	26.04.2024 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Ковельської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	5876
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Для реалізації заходів проєкту сформовано команду проєкту. Проведено 10 закупівель у рамках проєкту (3 закупівлі по будівельній частині, 3 авторський нагляд, 3 технічний нагляд, та 3 на транспортні послуги). У рамках проєкту проведено 5 робочих зустрічей у м. Ленчна (Республіка Польща) та відвідано 1 конференцію відкриття проєкту у м. Ленчна (Республіка Польща).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про усі заходи в рамках проєкту доступна на офіційному сайті Ковельської міської ради в рубриці «новини», на сторінці проєкту https://kowlrada.gov.ua/transkordonnyj-proyekt-spivpraczya-na-koryst-klimatu-rozvytok-zelenoyi-infrastruktury-v-lenchni-ta-v-koveli/ , сайтах міста-партнера Ленчни, офіційному сайті Програми транскордонного співробітництва, а також розповсюджується серед місцевих ЗМІ.
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	15 671 187, 71 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	120 709 грн
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	14 555 675 грн
адміністративні витрати виконавця	994 803, 71 грн

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Управління проєктом	Формування команди проєкту, до складу якої входять помічник координатора проєкту, спеціаліст із закупівель та фінансових розрахунків, технічний та інфраструктурний спеціаліст проєкту, спеціаліст з промоції проєкту	З використанням системи Прозорро було обрано технічного та інфраструктурного спеціаліста проєкту, спеціаліста з промоції проєкту. Виконання функції спеціаліста із закупівель та фінансових розрахунків покладено на працівників відділу бухгалтерського обліку і звітності. Виконання функцій помічника координатора проєкту покладено на інспектора відділу інвестиційної політики та проєктної діяльності управління економічного розвитку та торгівлі.
Реконструкція об'єктів у рамках проєкту.	Проведення закупівель та укладення договорів з виконавцями робіт по 3 інфраструктурних об'єктах.	Проведено закупівлі на виконання будівельних робіт, авторського нагляду та технічного нагляду по 3 робочих проєктах: 1) Реконструкція парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в місті Ковелі Волинської області (І черга); 2) Реконструкція прибережних зон річки Турія (правого та лівого берегів) вздовж Транскордонного центру діалогу культур імені Гетьманів Ружинських на вул. Сагайдачного, 5-В в місті Ковелі Волинської області; 3) Реконструкція парку імені Тараса Шевченка в місті Ковелі Волинської області. По всіх проведених закупівлях з переможцями заключено договори. На території парку імені Лесі Українки поетапно ведуться будівельні роботи, з дотриманням норм, вимог безпеки та екологічних стандартів.
Транскордонний обмін досвідом у сфері охорони, збереження та промоції природної спадщини	Проведення робочих зустрічей команди від міст Ковель (Україна) та Ленчна (Республіка Польща). Участь у конференції відкриття проєкту.	Команда від міста Ковель взяла участь у п'яти 1-денних робочих зустрічах у місті Ленчна (Республіка Польща) та одній 2-денній конференції з нагоди відкриття проєкту у місті Ленчна (Республіка Польща).
Промоційна кампанія з	Проведення заходів з	За рік було проведено близько 1002

метою популяризації природної спадщини міста Ковель	популяризації екологічного різноманіття в закладах освіти Ковельської громади.	навчальних занять, виховних заходів у сфері захисту клімату та біорізноманіття в закладах освіти міста Ковель, створено підсторінку проєкту на офіційному сайті Ковельської міської ради, організовано друк промоційних матеріалів та статті до громадсько-політичної газети «Вісті Ковельщини».
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів проєкту дасть змогу запобігти, пом'якшити та протидіяти наслідкам зміни клімату, захистити, зберегти та збільшити біологічне різноманіття польсько-українського регіону та покращити якість життя людей шляхом створення елементів зеленої інфраструктури в м. Ковель. Реалізація цього проєкту сприятиме значному поліпшенню інфраструктури та комфортності міських просторів, що зробить їх більш доступними та привабливими для мешканців і туристів. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		