

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту «Проєкт реконструкції системи централізованого
теплопостачання м. Луцьк»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	15.05.2017 – 31.12.2021	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як розпорядник Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р)	
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація	
Реципієнт	Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» (ЄДРПОУ 30391925)	
Номер реєстраційної картки проєкту	3670-01, 3670-02, 3670-03	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження проєкту здійснено на 80%.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація щодо реалізації проєкту розповсюджується через ЗМІ, Інтернет, офіційну сторінку в мережі «Інтернет» http://www.teplo-dkr.lutsk.ua , зустрічі з громадськістю	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	3 217 337,35 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	2 615 614,46 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	601 722,89 євро	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
1. Видача технічних умов на встановлення ІТП. 2. Поставка ІТП. 3. Монтаж та успішне введення в експлуатацію ІТП.	1. Монтаж та введення в експлуатацію 210 ІТП. 2. Отримання погодження на поставку додаткових 76 ІТП.	1. Здійснено монтаж та введено в експлуатацію 210 ІТП. 2. Отримано погодження на поставку додаткових 76 ІТП.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

МТД відповідає потребам реципієнта щодо реконструкції котельні ДКП «Луцьктепло» по вул. Боженка, 32 в м. Луцьку із встановленням котла на альтернативному виді палива (деревній щепі), будівництвом під'їзної дороги та встановленням індивідуальних теплових пунктів для багатоквартирних будівель відповідних районів міста.

Завдяки встановленню котла на альтернативному виді палива на вул. Боженка, 32 підприємство зменшить обсяги використання природного газу на 920 тис. м³ та матиме можливість у літній період надавати безперебійні послуги постачання гарячої води для споживачів, які підключені до цієї котельні.

Встановлення теплових пунктів централізованої системи подачі теплоносія підвищить енергоефективність житлових будинків та дасть змогу зменшити споживання теплової енергії на 19290 Гкал/рік.

Завдяки встановленню нових індивідуальних теплових пунктів передбачається підвищення енергоефективності, якості надання послуг з централізованого теплопостачання та зменшення витрат населення на оплату послуг з теплопостачання.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Проблемні питання:

- незадовільний санітарно-гігієнічний стан підвальних приміщень, місць встановлення ІТП;
- відсутність відповідальних (контактних) осіб зі сторони власників/балансоутримувачів житлових будинків;
- відсутність згоди власників/балансоутримувачів на встановлення ІТП.

Пропозиції:

- підвищення активної зацікавленості, участі та сприяння міської влади і громади міста в успішній реалізації проєкту.