

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**заключного моніторингу проєкту «Поліпшення якості транспортної**  
**інфраструктури на кордоні Польщі, Білорусі та України»**

|  |  |
|--|--|
| Піврічний/річний/заключний<br>(вказати необхідне)  | Заключний  |
| Період звітування  | 04.07.2018 – 30.06.2021  |
| <b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>  |  |
| <b>Партнер з розвитку</b>  | Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща  |
| <b>Бенефіціар</b>  | Волинська обласна державна адміністрація   |
| <b>Реципієнт</b>   | Забродівська сільська рада   |
| <b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>  | 3907   |
| <b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>   |  |
| <b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Побудовано 4,22 км нових комунальних доріг з асфальтобетонним та чорнощобеним покриттям;</li> <li>– зменшено терміни проїзду на новозбудованих ділянках доріг з 20 хв до 3,75 хв;</li> <li>– покращено доступність жителів с. Заброди та с. Лучичі до установ та закладів соціальної сфери;</li> <li>– сформовані стійкі партнерські відносини з партнерами проєкту з Республіки Польща та Білорусь.</li> </ul>   |
| <b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)</b> | <p>1. Стаття «<b>Грошей багато не буває: як Заброди самі собі іноземні гранти шукають</b>»</p> <p>Інтернет-видавництво Район.in.ua 03.05.2018<br/>         посилання:<br/> <a href="https://ratne.rayon.in.ua/topics/1981-groshei-bagato-ne-buvae-ia-k-zabrodi-sami-sobi-inozemni-granti-shukaiut?fbclid=IwAR23faeljIKsP6TQZy4pTmzJVsuBeFUKA1Hj2nhQiMMYuAhQloFcuO9E9MQ">https://ratne.rayon.in.ua/topics/1981-groshei-bagato-ne-buvae-ia-k-zabrodi-sami-sobi-inozemni-granti-shukaiut?fbclid=IwAR23faeljIKsP6TQZy4pTmzJVsuBeFUKA1Hj2nhQiMMYuAhQloFcuO9E9MQ</a></p> <p>2. Стаття «<b>Підписали угоду та обговорили етапи реалізації проєкту</b>» газета «Ратнівщина» №39(8782) від 23.05.2018 (тираж 4000 екземплярів).<br/>         Стаття про зустріч партнерів Програми в м. Брест для підписання Партнерської угоди.</p> <p>3. Стаття «<b>Підписали партнерську угоду</b>» офіційний вебсайт Забродівської ТГ 18.05.2018.<br/>         Стаття про зустріч партнерів Програми в м. Брест для підписання Партнерської угоди. Посилання:</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><a href="https://zabrodivska-gromada.gov.ua/news/1526630332/">https://zabrodivska-gromada.gov.ua/news/1526630332/</a></p> <p>4. Стаття «Ще 7 вулиць в Забродах та Лучичах отримали асфальтне покриття завдяки програмі Євросоюзу – газета «Ратнівщина» №41(8859) від 04.10.2019 (тираж 4000 екземплярів). Стаття про будівництво доріг в рамках програми «Польща –Білорусь-Україна 2014-2020».</p> <p>5. Відеосюжет «Забродівська ОТГ: не бюджетом єдиним» – регіональний новинний канал соціальних новин «ПЕРШИЙ-TV Lutsk» 8 жовтня 2019 року. Посилання: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=o1pP48XX0Uk&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tYYIQJB8oYACMP5iQr_Xuuveo5UuPbzkZkJjOYdfT8_nv1mGO_3D48wg">https://www.youtube.com/watch?v=o1pP48XX0Uk&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tYYIQJB8oYACMP5iQr_Xuuveo5UuPbzkZkJjOYdfT8_nv1mGO_3D48wg</a></p> <p>6. Новинний репортаж «Забродівська ОТГ на Волині – громада в постійному пошуку можливостей для розвитку - канал соціальних новин «Сфера-TV Луцьк» 1 жовтня 2019 року. Посилання: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mA_cwHYRH5s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tDLeMPVWHHiKiymG7kx_aMMiAqGNSY7jKYnUZ7WcoJgqYPlaDU0Y8UqyM">https://www.youtube.com/watch?v=mA_cwHYRH5s&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR1tDLeMPVWHHiKiymG7kx_aMMiAqGNSY7jKYnUZ7WcoJgqYPlaDU0Y8UqyM</a></p> <p>7. Стаття «Європа для тітки Марії Як Заброди з 90-х заробляють на проєктах. ГРОМАДА МОЖЕ» - сайт «Перший»: <a href="https://pershyj.com/p-zabrodi-yakbi-zamist-minyayu-zhinku-minyali-gromadu-sprobuvav-bi-finansovogo-schastya-gromada-mozhe-39345?fbclid=IwAR2gy7a8I58HgEVAXA4MkuhEyzb0rs_OUYbRAIwoOXCymDFFOVeedRKtF_w">https://pershyj.com/p-zabrodi-yakbi-zamist-minyayu-zhinku-minyali-gromadu-sprobuvav-bi-finansovogo-schastya-gromada-mozhe-39345?fbclid=IwAR2gy7a8I58HgEVAXA4MkuhEyzb0rs_OUYbRAIwoOXCymDFFOVeedRKtF_w</a></p> |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 219 060,63 євро   |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії   | 0   |
| консультаційні послуги   | 0   |
| обладнання   | 0   |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд  | 219 060,63 євро   |
| адміністративні витрати  | 0   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>виконавця</b>   |  |   |
| <b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>   |  |   |
| <b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>  | <b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b> | <b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b> |
| Скорочення терміну проїзду в населених пунктах, де реалізовано проєкт  | 3,75   | 3,75  |
| Протяжність новозбудованих доріг   | 4,22   | 4,22  |
| Кількість районів, що отримують вигоди від модернізованих / створених транспортних послуг та інфраструктури  | 1  | 1   |
| Кількість партнерських відносин, створених для впровадження екологічно чистих транспортних систем або послуг   | 1  | 1   |
| <b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</b>   |  |   |
| <p>Реалізація цього проєкту дасть змогу досягти:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) скорочення витратків на проведення грейдеравання доріг;</li> <li>2) зменшення витрат палива користувачами комунальних доріг;</li> <li>3) підвищення інвестиційної привабливості території у зв'язку з покращенням місцевої інфраструктури;</li> <li>4) скорочення часу проїзду на території реалізації проєкту;</li> <li>5) покращення якості життя мешканців за рахунок полегшення доступу до державних установ, торгових закладів та сільськогосподарських угідь;</li> <li>6) підвищення комфорту для місцевих жителів та інших потенційних споживачів.</li> </ol> <p>Реалізація проєкту та допомога донора дасть змогу реципієнту досягти визначеної мети. МТД у повній мірі відповідає потребам реципієнта.</p> |  |   |
| <b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>  |  |   |
| <p>Під час реалізації проєкту виникли такі проблеми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зміцнення національної валюти щодо євро призвело до додаткових витрат для покриття курсової різниці. Для вирішення цієї проблеми були виділені кошти з місцевого бюджету;</li> <li>- у зв'язку з Covid-19 виникла проблема з термінами аудиту проєкту, тому було прийнято рішення щодо їх перенесення.</li> </ul>  |  |   |