

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проєкту «Поліпшення якості транспортної інфраструктури на**  
**кордоні Польщі, Білорусі та України» в рамках ЄІС Програми**  
**трансграничного співробітництва**  
**«Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	04.07.2018 – 31.12.2019
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Донор</b>	Міністерство інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща
<b>Виконавець</b>	Гміна Яблонь (Республіка Польща)
<b>Реципієнт</b>	Забродівська сільська рада Ратнівського району Волинської області
<b>Бенефіціар</b>	Волинська обласна державна адміністрація
<b>Запланована та фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та її завершення</b>	План: липень 2018 р. Факт: 04.07.2018 р.
<b>Кошторисна вартість</b>	286 364,42 євро
<b>Координатор проєкту (програми)</b>	Йоанна Дзир, менеджер проєктів гміни Яблонь Республіки Польща
<b>Інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)</b>	Відсутні
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати впровадження (програми)</b>	<b>результати проєкту</b> За період впровадження було виконано такі заходи: - підписано партнерську угоду між сторонами проєкту; - опубліковано статтю в газеті «Ратнівщина» та на офіційному сайті Забродівської сільської ради про підписання партнерської угоди та початок реалізації проєкту; - проведено промоцію проєкту в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ, (опубліковано статтю інтернет виданням «Перший», видано відео-репортаж на «Сфера-ТВ»); - здійснено реєстрацію проєкту в Мінекономрозвитку;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- відкрито валютний рахунок в банку для отримання коштів МТД;</li> <li>- проведено тендер на будівництво доріг та укладено договір з підрядником;</li> <li>- проведено допорогову закупівлю на здійснення технагляду за будівництвом та укладено договір з виконавцем;</li> <li>- власними коштами оплачено аванс підряднику та розпочато роботи з будівництва доріг;</li> <li>- проведено допорогову закупівлю на аудиторські послуги та укладено договір на проведення аудиту проєкту;</li> <li>- виконано будівельні роботи;</li> <li>- отримано два транші коштів з ЄС на загальну суму 219 060,63 євро (1-ий транш 209 093,13 євро та 2-ий транш 9967,50 євро);</li> <li>- здійснено продаж валюти, що надійшла на валютний рахунок, відкритий в державному банку та отримано кошти в національній валюті на загальну суму 5 717 549,21 грн (1-ий транш – 5 509 603,98 грн (в т.ч. комісія банку 19 341,38 грн), 2-ий транш – 260 559,69 грн (в т.ч. комісія банку – 992,79 грн);</li> <li>- проведено розрахунки з підрядниками за будівельні роботи (крім додаткових робіт, що виникли в процесі виконання робіт, передбачених кошторисною документацією) та за надання послуг з технічного нагляду за будівництвом відповідно до обсягу виконаних будівельних робіт;</li> <li>- укладено додаткові угоди з підрядниками на продовження строку дії договорів на 2020 рік для завершення додаткових будівельних робіт;</li> <li>- виготовлено інформаційні стенди.</li> </ul> <p>Протягом періоду проводились зустрічі з партнерами, під час яких було підписано партнерську угоду, обговорено основні етапи реалізації проєкту. Двічі брали участь в навчальних семінарах в м. Львів для учасників Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» щодо реалізації проєкту.</p>
<b>Загальна сума витрачених коштів МТД протягом строку реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (усього):</b> у тому числі за категоріями:	5 717 549,21 грн
- Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії	14 496,6 грн
- Консультаційні послуги	-
- обладнання	-
- Будівельні, ремонтні роботи,	5 682 718,44 грн

<b>технічний нагляд</b>		
- Адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	20 334,17 грн (комісія за продаж валюти)	
<b>Проблемні питання</b>	-	
<b>3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проєкту (програми) з досягнутими</b>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розвиток та підвищення якості дорожньої мережі в населених пунктах-партнерах на прикордонній території Польщі, Білорусі, України;</li> <li>- Поліпшення транспортного сполучення в прикордонному регіоні;</li> <li>- Збільшення кількості спільних транскордонних проєктів для розвитку транспортної інфраструктури.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розвиток та підвищення якості дорожньої мережі в населених пунктах-партнерах на прикордонній території Польщі, Білорусі, України;</li> <li>- Поліпшення транспортного сполучення в прикордонному регіоні;</li> <li>- Збільшення кількості спільних транскордонних проєктів для розвитку транспортної інфраструктури.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Підвищено якість дорожньої мережі в населених пунктах-партнерах на прикордонній території Польщі, Білорусі, України;</li> <li>- Поліпшено транспортне сполучення в прикордонному регіоні;</li> <li>- Збільшено кількість спільних транскордонних проєктів для розвитку транспортної інфраструктури.</li> </ul>
<b>Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом</b>	<b>Оцінка виконання зобов'язань станом на кінець звітного періоду</b>	
<b>Зобов'язання Донора:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Укласти грантовий договір з головним партнером;</li> <li>- Надати клопотання про державну реєстрацію проєкту №PLBY.02.01.00-06-0183/17-00 «Поліпшення якості транспортної інфраструктури на кордоні Польщі, Білорусі та України» в Мінекономрозвитку України;</li> <li>- профінансувати грантові кошти Європейського Союзу.</li> </ul>	<p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p>	
<b>Зобов'язання Виконавця:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Опублікувати в ЗМІ повідомлення про початок реалізації проєкту;</li> </ul>	Виконано	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зареєструвати проєкт в Мінекономрозвитку;</li> <li>- Відкрити валютний рахунок в банку для отримання коштів МТД;</li> <li>- Провести відкриті торги на будівництво доріг;</li> <li>- Визначити підрядника на виконання робіт та укласти договір;</li> <li>- Отримати дозвіл на початок будівельних робіт;</li> <li>- Визначити виконавця робіт з технічного нагляду за будівництвом;</li> <li>- Визначити аудитора проєкту;</li> <li>- Здійснити розрахунки з підрядником за виконані роботи відповідно до актів виконаних робіт;</li> <li>- Опублікувати в ЗМІ інформацію про хід виконання проєкту;</li> <li>- Виготовити інформаційні стенди про проєкт.</li> </ul>	<p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p>	
<b>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))</b>		
<b>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення якого спрямовано реалізація проєкту (програми)</b>	<b>Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)</b>	<b>Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)</b>
<p>1) Покращення транспортного сполучення та скорочення часу проїзду на території реалізації проєкту;</p> <p>2) Покращення якості доріг та адаптація до потреб місцевих жителів й інших потенційних користувачів;</p> <p>3) Покращення якості життя мешканців, за рахунок полегшення доступу до державних установ, торгових закладів та сільськогосподарських угідь;</p> <p>4) Підвищення інвестиційної привабливості території проєкту;</p>	<p>Реалізація проєкту дасть змогу досягти:</p> <p>1) підвищення інвестиційної привабливості території проєкту;</p> <p>2) зменшення несприятливих процесів соціальної та економічної маргіналізації;</p> <p>3) підвищення інтенсивності розвитку території;</p> <p>4) створення нових суб'єктів господарювання.</p>	<p>Реалізація проєкту дасть змогу досягти:</p> <p>1) покращення транспортного сполучення та скорочення часу проїзду на території реалізації проєкту;</p> <p>2) покращення якості доріг, адаптацію до потреб місцевих жителів та інших потенційних користувачів;</p> <p>3) покращення</p>

<p>5) Зменшення несприятливих процесів соціальної та економічної маргіналізації;</p> <p>6) Підвищення інтенсивності розвитку території;</p> <p>7) Створення нових суб'єктів господарювання.</p> <p>Проект відповідає Цілі 5. «Волинське село» Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року, а саме операційній цілі «Розвиток сільських територій».</p>		<p>якості життя мешканців за рахунок полегшення доступу до державних установ, торгових закладів та сільськогосподарських угідь.</p>
<p><b>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми)</b></p>		
<p>Доступність результатів</p>	<p>Доступність результатів проекту полягає в забезпеченні безперешкодного доступу місцевих жителів і потенційних користувачів до комунальних доріг, побудованих в рамках реалізації проекту. Звіти та публікації про результати впровадження проекту доступні на офіційному сайті Забродівської сільської ради та в районній газеті «Ратнівщина».</p>	
<p>Розповсюдження результатів</p>	<p>Результати впровадження проекту розповсюджуються шляхом створення комфортних умов для нових суб'єктів господарювання та підвищення інвестиційної привабливості території.</p>	
<p>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</p>	<p>Будівництво комунальних доріг в населених пунктах громади підвищить спроможність органу місцевого самоврядування виконувати власні функції. Отримані знання та досвід будуть використані в процесі впровадження нових проєктів.</p>	
<p>Довгострокове зменшення витрат</p>	<p>Зменшення витрат на проведення грейдеравання доріг в селах Заброди та Лучичі – на 40%. Зменшення витрат на поточний ямковий ремонт доріг – на 40%.</p>	
<p>Інші пропозиції</p>	<p>-</p>	
<p><b>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів</b></p>		
<p><b>Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)</b></p>	<p><b>Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам</b></p>	
<p>Реципієнт – Забродівська сільська рада Ратнівського району Волинської області. Потреби: - підвищити якість дорожньої мережі</p>	<p>Реалізація проекту та допомога донора дасть змогу реципієнту досягти визначеної мети.</p>	

<p>в населених пунктах-партнерах на прикордонній території Польщі, Білорусі, України;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- поліпшити транспортне сполучення в прикордонному регіоні;</li><li>- збільшити кількість спільних транскордонних проєктів для розвитку транспортної інфраструктури.</li></ul>	
--	--