

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний)
проєкту Європейського Союзу «Дороги, що з'єднують польські та
українські кордони» в рамках Програми транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»

Піврічний/річний необхідне)	(вказати)	Піврічний
Період звітування		17.07.2018 – 30.06.2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Донор		Орган Управління (Міністерство інвестицій та розвитку Польщі)
Виконавець		Гміна Біляни Республіки Польща
Реципієнт		Маневицька районна державна адміністрація
Бенефіціар		Волинська обласна державна адміністрація
Номер реєстраційної картки проєкту		4010
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та її завершення		17/07/2018-16/09/2020 – запланована дата. 17/07/2018-31/12/2020 – фактична дата у зв'язку з продовженням реалізації проєкту.
Кошторисна вартість		2 517 969,30 євро
Координатор проєкту (програми)		Андрій Ігорович Бурак, перший заступник голови Маневицької районної державної адміністрації Волинської області
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)		-
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)		В рамках проєкту передбачено проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області» вартістю 54 729 937,79 грн. Підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» та перераховано кошти у сумі 39 830 657,23 грн. Фактично роботи повністю виконані, очікується третій транш ЄС у сумі 311 706,54 євро. Підписано акти виконаних робіт, перераховано

	<p>кошти за здійснення технагляду в сумі 556 866,07 грн. Стан дороги до реалізації проєкту: https://cutt.ly/fpwWTO3. Стан дороги після проведення ремонту: https://cutt.ly/4pwW34z; https://cutt.ly/gpwR081; https://cutt.ly/apwTuRG. Придбано комп'ютер з програмним забезпеченням. Виготовлено рекламні матеріали (записники, ручки, футболки, світловідбивачі) з логотипом ЄС та Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», які розповсюджувалися під час організованих зустрічей та конференцій. Проєкт передбачає транскордонну співпрацю між гміною Біляни та Маневицькою РДА. В рамках проєкту відбулося 5 робочих зустрічей команд проєкту Маневицької РДА з гміною Біляни та 2 міжнародні конференції як на території України, так і на території Республіки Польща. Налагодження транскордонної співпраці презентовано на відео за посиланням: https://cutt.ly/epwEOxH. Проведення міжнародної конференції в с. Маневичі: https://cutt.ly/SpwTPpT.</p>	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності): у тому числі за категоріями:	Станом на 30.06.2020	Станом на 09.07.2020
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії	823 262, 22 грн	27 148 265,55 грн
консультаційні послуги	8 112,00 грн	8 112,00 грн
обладнання	236 415,00 грн	236 415,00 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	31 835,22 грн	31 835,22 грн
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	546 900,00 грн	26 871 903,33 грн
Проблемні питання	<p>Ризики, пов'язані з поширенням COVID-19. Проєктом передбачено проведення міжнародної конференції на території Маневицького району за участю 25 представників головного партнера – гміни Біляни (Польща) та проведення освітньої компанії по безпеці дорожнього руху для учнів загальноосвітніх шкіл Маневицького району. Гміна Біляни звернулися до Спільного технічного секретаріату за роз'ясненнями. Чекаємо на відповідь. Водночас цей ризик не впливає на проведення капітального ремонту автомобільної дороги.</p>	

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області».	Підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс», здійснення оплати на суму 13 890 638,97 грн.	Підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» та перераховано кошти на суму 13 890 638,97 грн. Станом на 09.07.2020 підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт з ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» та перераховано кошти на суму 39 830 657,23 грн.
Кількість партнерських відносин, створених для модернізації /створення екологічно чистих транспортних послуг.	Проведення 5 робочих зустрічей команд проєкту Маневицької РДА з гміною Біляни та 2 міжнародних конференцій як на території України, так і на території Республіки Польща.	Відбулося 5 робочих зустрічей команд проєкту Маневицької РДА з гміною Біляни та 2 міжнародні конференції як на території України, так і на території Республіки Польща.
Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом	Оцінка виконання зобов'язань станом на кінець звітнього періоду	
Зобов'язання Донора: Фінансування проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області.	Реалізація здійснюється відповідно до Грантового Договору №PLBU.02.01.00-14-0104/17-00	
Зобов'язання Виконавця: Проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області.	Реалізація здійснюється відповідно до Грантового Договору №PLBU.02.01.00-14-0104/17-00	

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення якого спрямовано реалізація проєкт (програму)	Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)
<p>Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 20.03.2015 №34/7.</p> <p>Ціль 3. Економіка сталого розвитку.</p> <p>Завдання 1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій.</p> <p>Захід 3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту.</p> <p>Ціль 5. Волинське село.</p> <p>Завдання 1. Розвиток сільських територій.</p> <p>Захід 1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян.</p>	<p>В рамках проєкту передбачено проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області та вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в населених пунктах сіл Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк. Капітальний ремонт автомобільної дороги сприятиме зменшенню витрат палива та викидів в атмосферне повітря в 1,5 рази.</p>	<p>Дорога має важливе значення для жителів Маневицького району Волинської області та Рівненської області, оскільки ця дорога є найоптимальнішим шляхом евакуації місцевого населення з міста Вараш Рівненської області та жителів Маневицького району Волинської області в разі виникнення надзвичайних ситуацій на Рівненській АЕС. Дорога проходить через 4 населені пункти Маневицького району – Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк.</p>
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)		
Доступність результатів	У рамках проєкту забезпечено промоцію його реалізації. Опубліковано статті в районній газеті «Нова доба», сайті Маневицької РДА, соціальних мережах, проведено 2 міжнародні конференції.	
Поширення результатів	В рамках проєкту виготовлено рекламні матеріали з логотипом ЄС та Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», які розповсюджувалися під час організованих зустрічей та конференцій. Інформація про реалізацію проєкту поширювалася у місцевій пресі. Після завершення робіт по ремонту дороги планується урочисте відкриття модернізованої дороги. Рекламна діяльність буде проводитися протягом усієї тривалості проєкту.	

<p>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</p>	<p>Буде організована освітня кампанія за участі місцевої поліції та пожежних частин, спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху. Цільовою групою компанії будуть усі мешканці на території проекту, включаючи школярів та молодь. Серед учасників цих заходів представники органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Інформація про організовану компанію буде розміщена на вебсайті Маневицької РДА та у вигляді плакатів, доступних як у приміщенні Маневицької РДА, так і у місцевих школах. Ці заходи будуть доступні для всіх зацікавлених сторін. Планується, що на зустрічі буде загалом 100 учасників та відбудеться обговорення правил безпеки дорожнього руху.</p>
<p>Довгострокове зменшення витрат</p>	<p>Завдяки капітальному ремонту дороги час поїздки зменшиться від 35 хвилин до 15 хвилин.</p>
<p>Інші пропозиції</p>	<p>Очікується, що вдосконалення інфраструктури прикордонної території завдяки реалізації проекту сприятиме поліпшенню доступності території, покращенню безпеки дорожнього руху, полегшенню доступу до пам'яток історичного і культурного значення, розвитку туризму, соціально-економічній активізації та зміцненню міжнародної співпраці.</p>
<p>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів</p>	
<p>Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)</p>	<p>Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам</p>
<p>Реципієнт – Маневицька районна державна адміністрація. Основною проблемою для жителів населених пунктів Маневицького району є низький рівень місцевих доріг. Потреба в проєкті є результатом незадовільного технічного стану, що викликає багато проблем: тривалий час місцевих подорожей, швидке зношування транспортних засобів або надмірні викиди вихлопних газів у навколишнє середовище. Не менш важливим питанням є безпека користувачів доріг (як автомобілістів, так і пішоходів). Всі ці проблеми згодом призводять до уповільнення чи навіть регресу рівня соціально-економічного розвитку. Це змушує місцеву владу вжити заходів для уникнення цих несприятливих тенденцій.</p>	<p>В рамках проєкту передбачається проведення капітального ремонту дороги, що дасть змогу досягнути таких ефектів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшення безпеки поїздки; - зменшення часу у дорозі; - вдосконалення комунікації прикордонного регіону; - зменшення викидів вихлопних газів у навколишнє середовище. <p>Таким чином, реалізація проєкту та допомога донора відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>

<p>Прямими одержувачами продуктів у рамках проекту будуть користувачі доріг, особливо місцеві громади, підприємства, транспортні перевізники та мешканці. Цільовою групою проекту будуть, насамперед, 1800 мешканців сіл, де здійснюватиметься ремонт дороги, жителі Маневицького району, в якому мешкає 54,1 тис. осіб та інші користувачі дороги, включаючи туристів.</p>	
---	--