

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Покращення безпеки транскордонної
дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.06.2019 – 30.06.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄС 2014-2020, представлений Міністерством фондів та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 4115 від 18.06.2019, №4115-01 від 28.10.2020, №4115-02 від 15.02.2021
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Виконавчий комітет Луцької міської ради завершив реалізацію усіх заходів проєкту та очікує оцінку фінального звіту щодо проєкту від Органу Управління Програми «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Обсяг понесених прийнятних витрат в рамках реалізації проєкту, який був підтверджений під час аудиту кінцевого звіту, становить 772 117,57 євро, або 99,96% від передбаченого бюджетом проєкту розміру.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/international.cooperation.lutsk https://www.lutskrada.gov.ua/ https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020/284 https://www.pbu2020.eu/ua/news/1585 https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/56212-yevrosoyuz-dopomagaye-pokrashchuvati-byezpyeku-dorozhnoyi-infrastrukturi-lutska/ https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/56422-yevropyeyaska-infrastruktura-byezpyeka-na-dorogakh/ https://visnyk.lutsk.ua/news/actual/56678-u-lutsku-za-koshti-yevrosoyuzu-kapitalno-vidryemontuyut-80-svitloforiv/ https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/56829-ryezultati-proyektu-pokrashchyennya-byezpyeki-transkordonnoyi-dorozhnoyi-infrastrukturi-khyelma-ta-lutska/ https://visnyk.lutsk.ua/news/actual/57014-pokrashchyennya-byezpyeki-transkordonnoyi-dorozhnoyi-infrastrukturi-khyelma-ta-lutska-spilnyy-poshuk-krashchikh-rishyen/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного	694 905,81 євро

періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	2 784,13 євро	
консультаційні послуги, зовнішній аудит	10 271,41 євро	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	672 933,60 євро	
адміністративні витрати виконавця	8 916,67 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Створення команди проєкту	Команда проєкту сформована	Команда проєкту сформована
Кількість робочих засідань спільної команди проєкту	4	3
Кількість відремонтованих світлофорних об'єктів, штук	40	40
Довжина відремонтованої дороги, км	0,496	0,496
Кількість замінених світильників на сучасні LED, штук	629	629
Кількість розроблених схем організації дорожнього руху	1	1
Частка освоєних коштів з проведення будівельних робіт (у % до загального бюджету)	100%	100%
Кількість проведених засідань експертної групи	2	2
Кількість публікацій в ЗМІ щодо реалізації проєкту	5	5
Кількість виготовлених та встановлених інформаційних	62	62

таблиць поблизу об'єктів будівництва		
Кількість виготовлених та розповсюджених промогаджетів	500	500
Проведено аудитів фінансового звіту	2	2
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>У ході реалізації проєкту створені усі необхідні передумови для досягнення запланованої ефективності.</p> <p>Завдяки впровадженню проєкту відремонтовано 0,496 км доріг в Україні. В рамках кампанії для привернення уваги суспільства до проблеми використання транспортних засобів із низьким рівнем викидів вуглекислого газу проведено відповідні заходи. З метою скорочення поїздки/тривалості поїздки в регіонах проведені дослідження транспортної системи.</p> <p>ЄС надає співфінансування для реалізації проєкту у вигляді МТД, що повністю задовольняє потреби реципієнтів.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		