

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу проєкту
«Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному
парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний	
Період звітування	31.08.2018 – 31.12.2023	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща – (Білорусь) – Україна» ЄІС 2014–2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща	
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація	
Реципієнт	Ковельська району державна адміністрація (код згідно ЄДРПОУ 04051402)	
Номер реєстраційної картки проєкту	3929-05	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підключено до каналізаційної мережі 2620 домогосподарств.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://shsrada.gov.ua/kanalizuvannya-navkolo-ozera-svityaz-10-34-50-13-10-2021/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	143 421 190,87 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	249 116,78 грн	
консультаційні послуги	729 706,57 грн	
обладнання	1 670 486,95 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	139 605 401,15 грн	
адміністративні витрати виконавця	1 166 479,42 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підключення до каналізаційної мережі 2620 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).	Підключення до каналізаційної мережі 2620 домогосподарств (можливість підключення після	Підключено до каналізаційної мережі 2620 домогосподарств.

	введення експлуатацію).	в
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Проект має важливе значення, адже дає змогу покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію на території транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» шляхом удосконалення системи збору, переробки та викиду стічних вод в районі Шацьких озер.</p> <p>Завдяки розбудові мережі каналізаційних та очисних споруд населених пунктів навколо озера Світязь 2620 домогосподарств отримали доступ до більш якісних комунальних послуг, а також щонайменше на 80% зменшиться надходження неочищених стоків до ґрунтових вод, що знизить забрудненість водоєм Шацького національного природного парку та басейнів річок Західний Буг та Прип'ять.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		