

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Покращення екологічної ситуації у
Шацькому національному природному парку шляхом каналізування
населених пунктів навколо озера Світязь»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Піврічний
Період звітування	30.08.2018 – 30.06.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Ковельська району державна адміністрація (код згідно ЄДРПОУ 04051402)
Номер реєстраційної картки проєкту	3929-01; 3929-02; 3929-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підключення 2620 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://shsrada.gov.ua/kanalizuvannya-navkolo-ozera-svityaz-10-34-50-13-10-2021/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	143 183 665,76 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	47 175,00 грн
консультаційні послуги	588 119,57 грн
обладнання	928 485,00 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	140 536 008,17 грн
адміністративні витрати виконавця	1 083 878,02 грн

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Підключення до каналізаційної мережі 2620 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).	Підключення до каналізаційної мережі 2010 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).	Підключення до каналізаційної мережі 2010 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Проєкт має важливе значення, адже дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію на території транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» шляхом удосконалення системи збору, переробки та викиду стічних вод в районі Шацьких озер.</p> <p>Завдяки розбудові мережі каналізаційних та очисних споруд населених пунктів навколо озера Світязь близько 7500 мешканців отримають доступ до більш якісних комунальних послуг, а також щонайменше на 80% зменшиться надходження неочищених стоків до ґрунтових вод, що знизить забрудненість водойм Шацького національного природного парку та басейнів річок Західний Буг та Прип'ять.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>В одному з об'єктів будівництва очисні споруди (с.Пульмо) потребують будівництва ЛЕП та підключення до основного джерела живлення ПрАТ «Волиньобленерго». Відсутність побудованої ЛЕП з приєднанням унеможливорює проведення пусконаладжувальних робіт та введення в експлуатацію.</p>		