

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Покращення екологічної ситуації у
Шацькому національному природному парку шляхом каналізування
населених пунктів навколо озера Світязь»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	30.08.2018 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Ковельська району державна адміністрація (код згідно ЄДРПОУ 04051402)
Номер реєстраційної картки проєкту	3929-01; 3929-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підключення 2620 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://shsrada.gov.ua/kanalizuvannya-navkolo-ozera-svityaz-10-34-50-13-10-2021/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	142 356 220,25 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	47 175,00 грн
консультаційні послуги	569 715,57 грн
обладнання	928 485,00 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	139 894 081,66 грн
адміністративні витрати виконавця	916 763,02 грн

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підключення до каналізаційної мережі 2620 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).	Підключення до каналізаційної мережі 2010 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).	Підключення до каналізаційної мережі 2010 домогосподарств (можливість підключення після введення в експлуатацію).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>Проєкт має важливе значення, адже дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію на території транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» шляхом удосконалення системи збору, переробки та викиду стічних вод в районі Шацьких озер.</p> <p>Завдяки розбудові мережі каналізаційних та очисних споруд населених пунктів навколо озера Світязь близько 7500 мешканців отримають доступ до більш якісних комунальних послуг, а також щонайменше на 80% зменшиться надходження неочищених стоків до ґрунтових вод, що знизить забрудненість водою Шацького національного природного парку та басейнів річок Західний Буг та Прип'ять.</p> <p>Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		