

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проєкту**  
**«Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області»**

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2019 – 31.12.2020
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
<b>Партнер з розвитку</b>	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» ЄС 2014-2020, представлений Міністерством фондів та регіональної політики Республіки Польща
<b>Бенефіціар</b>	Волинська обласна державна адміністрація
<b>Реципієнт</b>	Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	4040
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
<b>Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Реконструкція частини приміщень навчально-практичного центру під тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у Волинській області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а здійснена. Роботи тривали з 03.10.2019 – 01.04.2020 Навчальний лабіринт для пожежників поставлено та встановлено в тренінговий комплекс з підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у Волинській області в м. Луцьку на вул. Тарасова, 17а. Закупівля та поставка тривали з 12.08.2020 – 13.11.2020.</li> <li>• Перевірка витрат за проєктом (аудит) за період 01.01.2019 – 31.12.2019 здійснена. Аудит тривав з 01.01.2019 – 22.04.2020. Проміжний платіж для виконання завдань проєкту, передбачених для Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області від Органу управління (Міністерство фондів та регіональної політики Республіки Польща), отримано в сумі 336 245,85 євро.</li> <li>• 09.01.2020, 17.06.2020, 08.12.2020 року відбулися онлайн-зустрічі Керуючого комітету проєкту щодо подальших заходів в рамках реалізації проєкту;</li> <li>• 23.07.2020, 30.07.2020, 06.08.2020, 17.09.2020, 01.10.2020 відбулися онлайн-зустрічі робочої групи проєкту;</li> <li>• Державна служба України з надзвичайних ситуацій надала частину співфінансування у другому кварталі</li> </ul>

	<p>2020 року Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області в сумі 2 670 253,00 грн для реалізації проєкту.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компресори високого тиску 300 бар / продуктивність 300 л/хв (3 штуки) та компресори високого тиску 300 бар /продуктивність 100 л/хв (8 штук) закуплено. Закупівля тривала з 21.07.2020 – 12.08.2020. Поставку здійснено – 12.11.2020.</li> <li>• Спеціальний пожежно-рятувальний автомобіль закуплено. Закупівля тривала з 26.08.2020 – 21.09.2020. Поставку здійснено – 17.12.2020.</li> <li>• Крісла (30 штук) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 12.11.2020. Поставку здійснено – 13.11.2020.</li> <li>• Вішаки для одягу (5 штук) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 12.11.2020. Поставку здійснено – 13.11.2020.</li> <li>• Стіл для переговорів (1 шт) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 10.11.2020. Поставку здійснено – 10.11.2020.</li> <li>• Стіл для дихального апарату для захисту органів дихання (1 шт) – закуплено. Закупівля тривала з 19.10.2020 – 10.11.2020. Поставку здійснено – 10.11.2020.</li> <li>• Команда консоль для навчального центру (1 шт) – закуплено та встановлено. Закупівля та поставка товару тривали з 12.08.2020 – 13.11.2020.</li> <li>• Медичні комплекти для рятувальників (2 комплекти) – закуплено. Закупівля тривала з 24.11.2020 – 04.12.2020/ 29.10.2020 – 04.12.2020. Поставку здійснено – 18.12.2020.</li> <li>• Прилад для симуляції диму (генератор диму чи генератор туману/2 штуки) – закуплено. Закупівля та поставка товару тривали з 12.08.2020 – 13.11.2020.</li> <li>• Система гучномовного зв'язку (1 система) – закуплено. Закупівля та поставка товару тривали з 12.08.2020 – 13.11.2020.</li> <li>• Методичні рекомендації при надзвичайних ситуаціях у Волинській області виготовлено у кількості 100 штук та розміщено на сайтах партнерів проєкту;</li> <li>• 08.12.2020 року підписано Адендум №PLBU.03.02.00-14-0216/17-01 до Грантового контракту №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00 та продовжено період реалізації проєкту до 30.06.2021 року (Термін реалізації проєкту/30 місяців).</li> </ul>
<p><b>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи,</b></p>	<p>Уся інформація та матеріали про реалізацію проєкту висвітлена на сайті <a href="http://vl.dsns.gov.ua/">http://vl.dsns.gov.ua/</a> Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області та сайтах партнерів проєкту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://siedlce.pl/">https://siedlce.pl/</a></li> </ul>

розроблені в рамках проєкту (програми)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.korczew.pl/">http://www.korczew.pl/</a></li> <li>• <a href="https://www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce">https://www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce</a></li> </ul>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2019 рік / 272 011,11 євро 2020 рік/ 353 892,25 євро Загальна сума/ 625 903,36 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	2019 рік/ 5 454,94 євро	
консультаційні послуги(національний координатор, спеціаліст з бухгалтерського обліку, фахівець з промоції, перекладацькі послуги, аудит)	2019 рік/ 22 404,36 євро 2020 рік/ 20 207,32 євро	
обладнання, автомобілі, меблі	2019 рік/ 112 198,46 євро 2020 рік/ 219 386,30 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд, авторський нагляд	2019 рік/ 131 953,35 євро 2020 рік/ 114 298,63 євро	
адміністративні витрати виконавця	0,00 євро	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
Кількість подій, що стосуються надзвичайних ситуацій / безпеки / захисту (конференції 1PL+ 1UA)	1 конференція UA	1 конференція UA
Кількість учасників заходів, присвячених питанням безпеки/захисту та надзвичайним ситуаціям (182)	70 учасників	70 учасників
Кількість спеціалізованого обладнання, придбаного для охоронних/рятувальних установ. Показник – це загальна кількість придбаного спеціалізованого обладнання – 62.	61 штука	61 штука
Кількість спеціалізованих транспортних засобів, придбаних для охоронних / рятувальних установ – 2.	1 автомобіль	1 автомобіль

**4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)**

У транскордонній співпраці беруть участь 4 установи із забезпечення безпеки:

- Міська адміністрація Седльце;
- Міська комендатура Державної пожежної охорони в Седльце;
- Гміна Корчев;
- Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Шляхом спільної діяльності цих установ буде створено 2 навчальні комплекси по обидва боки кордону – Україна (Волинська область – 1) та Республіка Польща (м. Седльце – 1), а також бази підготовки обладнання й регіональних запасів вогнегасних матеріалів.

Населення, що проживає у Мазовецькому воєводстві та Волинській області, а також прилеглих районах (північна частина Люблінського воєводства) отримає користь від забезпечення протипожежних заходів.

**5. Проблемні питання та/або пропозиції**

Відсутні