

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту «Нейродосконалість без кордонів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.08.2024 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ 01983163)
Номер реєстраційної картки проєкту	5682, 5682-01, 5682-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	- Сформовано персонал Проєкту з української сторони. - Забезпечено безперервну комунікацію (онлайн-зустрічі, телефонні переговори, консультації, офіційне електронне листування) з Партнером, Спільним секретаріатом Програми, експертними колами та іншими зацікавленими сторонами. - Проведено шість засідань робочої групи з реалізації Проєкту (24.06.2025, 07.08.2025, 11.12.2025, 05.02.2026, 08.04.2026, 01.05.2026), а також відбулися щотижневі робочі зустрічі персоналу Проєкту. - Успішно проведено перше засідання Керівного комітету Проєкту (червень 2025 року). - Проведено державну реєстрацію Проєкту (жовтень 2024 року), а також двох відповідних Адендумів (лютий, червень 2026 року). - Підготовлено та погоджено пакет документів щодо внесення змін до Проєкту, а саме: Адендум № PLBU.02.01-IP.01-0073/23-01 від 10.07.2025 та Адендум № PLBU.02.01-IP.01-0073/23-02 від 29.04.2026. - Укладено чотири Додаткові угоди до Партнерської угоди для врегулювання поточних питань співпраці. - Офіційно продовжено термін дії Проєкту до 31 травня 2027 року. - Отримано первинну попередню оплату (авансовий платіж) на початковий етап реалізації заходів. - Підготовлено та подано у визначені терміни проміжні описові та фінансові звіти. - Успішно пройдено процедуру верифікації, за результатами якої отримано перший проміжний платіж на реалізацію Проєкту. - Здійснено перерахунок коштів Партнеру Проєкту відповідно до оновлених умов Партнерської угоди. Зазначені вище управлінські та адміністративні дії забезпечили сталий прогрес у виконанні практичних заходів за всіма напрямками Проєкту. Поточний стан реалізації робочих пакетів фіксує такі результати: Робочий пакет 1: - Розроблено ПКД на реконструкцію приміщень лікарні та

	отримано позитивний експертний висновок (липень 2025 року). • Завершено коригування ПКД на реконструкцію приміщень лікарні та отримано повторний позитивний експертний висновок (березень 2026 року). • Організовано та проведено тендерну процедуру на закупівлю робіт з реконструкції об'єкта (квітень-червень 2026 року). • Заплановано підписання договору на виконання будівельно-монтажних робіт із переможцем тендеру у першій половині липня 2026 року. Робочі пакети 2-3: • Завершено підготовчий етап процедури закупівлі медичного обладнання; постачання основної частини обладнання очікується до кінця серпня 2026 року. Робочий пакет 5: • Створено Волинсько-Підляський транскордонний центр нейрохірургії на базі нейрохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні та клініки нейрохірургії Університетської лікарні у м. Білосток; офіційно затверджено склад колегії та регламент взаємодії (червень 2025 року). Робочий пакет 6: • Організовано та проведено два спільних практичних навчання для нейрохірургів на кадаверному матеріалі у спеціалізованій лабораторії (18–19.12.2025 та 12–13.02.2026, м. Варшава, Республіка Польща). Кваліфікацію підвищили 3 лікарі-нейрохірурги Волинської обласної клінічної лікарні. Робочий пакет 7: • Забезпечено візит 10 волинських медпрацівників до клініки нейрохірургії Університетської лікарні в Білостоку для обміну досвідом (26-28 червня 2025 року, м. Білосток (Республіка Польща). Отримані знання будуть впроваджені в практику роботи створеного нейрохірургічного центру. Робочий пакет 8: • Створено офіційну сторінку Проєкту у мережах «Фейсбук» та «Інстаграм». На них регулярно публікуються матеріали для інформування цільових аудиторій та забезпечення видимості фінансової підтримки Європейського Союзу відповідно до вимог Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». • Підготовлено інформаційні матеріали про Проєкт для подальшого розміщення на офіційному вебсайті Головного партнера. • Налагоджено первинні контакти з представниками засобів масової інформації для інформаційного супроводу ключових подій Проєкту. • Встановлено комунікацію з іншими командами Програми Interreg NEXT «Польща — Україна 2021–2027» для обміну досвідом та координації дій у разі виникнення викликів. • Впроваджено корпоративну електронну пошту Проєкту volyn.neuroexcellence@gmail.com для оперативної ділової переписки та налаштовано робочий простір у хмарному сервісі для спільної роботи з фото-, відео- та текстовим контентом. • Забезпечено суворе дотримання вимог бренбуку Програми, використання логотипів, інформаційних знаків та
--	---

	обов'язкових дисклеймерів. • Розпочато цикл публікацій «Нейролікнеп» – прості й корисні пояснення про поширені хвороби, з якими працюють нейрохірурги, зокрема «Інсульт», «Грижа міжхребцевого диска», «Черепно-мозкові травми».	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/NeuroExcellence25# , https://vokl.com.ua/ https://www.volynnews.com/.../profesionalizm-ne-maye.../ https://medicine.rayon.in.ua/news/663128 https://www.volyn.com.ua/news/292076 https://uskw.pl/neurodoskonalosc-bez-granic/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у т.ч. за категоріями:	914 211,05 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	265 241,05 грн	
консультаційні послуги	0 грн	
обладнання	0 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	612 500,00 грн	
адміністративні витрати виконавця	36 470,00 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість учасників тренінгів для закладу	13	13
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Впровадження заходів Проєкту дасть змогу забезпечити сталість нейрохірургічної сфери та розширення доступу до високоякісних нейрохірургічних послуг у транскордонному регіоні Волинської області (Україна) та Підляського воєводства (Польща) шляхом модернізації нейрохірургічних відділень у медичних закладах: Волинська обласна клінічна лікарня та Університетська лікарня в Білостоці разом із підвищенням кваліфікації лікарів. Реалізація Проєкту дасть змогу створити сучасний Волинський обласний нейрохірургічний центр, що забезпечить високоякісну медичну допомогу пацієнтам з нейрохірургічними захворюваннями. Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідають потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
відсутні		